



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

## INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Acquedotto Pugliese  
I - 06/08/2019 - 0066057

Prot.



Al Direttore Servizi Tecnici  
Al Direttore Affari Generali  
All'Internal Auditing

<b>Oggetto</b>	ISF via S. Severo – FOGGIA : Lavori a seguito furto e danneggiamenti di smontaggio opere in ferro ed allontanamento a discarica , fornitura e messa in opera ml. 40 ca. di recinzione metallica in orso-grill in acciaio zincato a caldo dim. h 2.00 mt. comprensivi di plinti e opere in c.a. – Fornitura di cancello metallico a doppia anta profilo scatolato mm. 100 x 100 – dim. 6.00 mt. cerniere rinforzate con cuscinetti, puntapiedi e anelli alloggio lucchetto, pilastri di sostegno in acciaio scatolato mm. 200 x 200 comprensivo di plinti e opere in c.i.s.
<b>STO</b>	S.T.O. - Area Esercizio Territoriale – Foggia/Calitri
<b>Il Tecnico AQP verificatore</b>	Il Coordinatore del servizio Elettromeccanico
<b>Descrizione del disservizio</b>	Lavori a seguito furto e danneggiamenti di taglio e smontaggio opere in ferro ed allontanamento a discarica , fornitura e messa in opera ml. 40 ca. di recinzione metallica in orso-grill in acciaio zincato a caldo dim. h 2.00 mt. comprensivi di plinti e opere in c.a. – Fornitura di cancello metallico a doppia anta profilo scatolato mm. 100 x 100 – dim. 6.00 mt. cerniere rinforzate con cuscinetti, puntapiedi e anelli alloggio lucchetto, pilastri di sostegno in acciaio scatolato mm. 200 x 200 comprensivo di plinti e opere in c.i.s.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Salva guardia delle apparecchiature elettroidrauliche, meccaniche e termiche nonché la messa in sicurezza del sito.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Comunicazioni via breve del 31 Luglio u.s. del sig. Zichella capo sq. Elettr. Foggia
<b>Termini di consegna</b>	Immediata
<b>Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità</b>	Lavori a seguito furto e danneggiamenti di smontaggio opere in ferro ed allontanamento a discarica , fornitura e messa in opera ml. 40 ca. di recinzione metallica in orso-grill in acciaio zincato a caldo dim. h 2.00 mt. comprensivi di plinti e opere in c.a. – Fornitura di cancello metallico a doppia anta profilo scatolato mm. 100 x 100 – dim. 6.00 mt. cerniere rinforzate con cuscinetti, puntapiedi e anelli alloggio lucchetto, pilastri di sostegno in acciaio scatolato mm. 200 x 200 comprensivo di plinti e opere in c.a.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Metal Civita srl – via Appula n. 8 – S. Paolo C. (FG)
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta accreditata, iscritta albo fornitori
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	Euro 7.920,00 + I.V.A.
<b>Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)</b>	Congruo sconto 10 %



acquedotto  
pugliese  
l'acqua bene comune


## INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

<b>Allegati</b>	Offerta Economica n. 38 del 05.08.2019 ditta Metal Civita srl – S. Paolo C. (FG)
-----------------	---

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico				Investimenti	X	
-----------------	--	--	--	--------------	---	--

**Il Richiedente**



**Il Responsabile dell'Area**



Per Si valida: **Il Dirigente**

