

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 19/04/2019 - 0035047



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Bitonto – Manutenzione straordinaria della coclea di trasporto del fango disidratato per il caricamento del cassone.
Impianto di depurazione	Bitonto
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo della coclea adibita al caricamento dei fanghi disidratati dal punto di scarico della centrifuga al cassone per l'allontanamento, per avaria di organi meccanici ed elettrici
Motivi dell'emergenza	Il fermo dell'apparecchiatura in oggetto, comporta l'impossibilità di effettuare le operazioni di disidratazione, come conseguenza dell'impossibilità di caricare il cassone per il trasporto alla destinazione finale. Da tale situazione ne deriva la compromissione dell'efficienza depurativa dell'impianto e le condizioni che portano al non rispetto dei limiti allo scarico autorizzati, con conseguente inquinamento ambientale e compromissioni delle condizioni di pubblica igiene e sicurezza.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 25/01/2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato il fermo dell'apparecchiatura
Primi interventi adottati	Interpellata ditta specializzata per esecuzione dell'intervento al fine di garantire il corretto funzionamento della stazione.
Termini di consegna	Intervento eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento di manutenzione straordinaria della coclea di trasporto dei fanghi disidratati è consistito nella fornitura in opera di organi meccanici ed elettrici (riduttore a vite senza fine, motore elettrico, giunto di accoppiamento, flangia in alluminio) atti a garantire il funzionamento dell'apparecchiatura.
Denominazione della Ditta affidataria	Officina Meccanica Battista.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria risulta quella che ha garantito pronta disponibilità ad effettuare l'intervento.

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Prezzo netto € 4.658,72 – prezzo scontato 4.192,84
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza; applicazione della percentuale di sconto del 10%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	N° 23/19 del 28.01.2019
Allegati	Documenti su citati

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Vito Radovano

Il Responsabile AGD BAT

Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci