

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Prot. N. USC. N° 0096130/2019
del 03-12-2019

Alla Direzione TECRI
Bari

Alla Direzione INTAM
Bari

Alla Direzione DIRPR
Bari

e p.c. All'Autorità idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino,2
Bari

Oggetto	Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del funzionamento del carroponete e la messa in sicurezza dello stesso, mediante la sostituzione di parti meccaniche e delle linee elettriche e della relativa componentistica elettrica secondo le prescrizioni impartite dall' ISPEL.
STO FG/AV	Castelnuovo della D. Serbatoio di Testata del Fortore Finocchito
Il Tecnico AQP verificatore	Geom. Massimo Biscozzi
Descrizione del disservizio	Il serbatoio di testata del Fortore è munito di un carroponete elettrico con portata da 10 T. Durante il sopralluogo da parte del verificatore sono state evidenziate anomalie elettriche e meccaniche e la necessità di adeguarlo alle norme antinfortunistiche negli ambienti di lavoro.
Motivi dell'emergenza	Adeguare il carroponete elettrico a normative vigenti entro il 31-12-2019 data di scadenza della verifica periodica. Intervento necessario per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Il tutto corredato di documenti di conformità onde evitare una pesante sanzione pecuniaria.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	29-11-2019 geom. Massimo Biscozzi e del verificatore abilitato a verifiche obbligatorie biennali.
Termini di consegna	Immediata

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Fornitura e posa in opera di un interruttore magneto-termico differenziale 3 x 32 A. a protezione della linea di alimentazione, 20 m. di linea elettrica cavo FG 16 3x10 mmq. 30 m. di linea elettrica a festone lunga circa 30 m. con circa 110 staffe di sospensione saldate alla trave, 40 m. circa di canaline profilata in acciaio zincato e 180 m. di cavo elettrico piatto tipo H07VVF6-F sez. 4 x 10 mmq. Completo di raccordo. I lavori saranno eseguiti con l'ausilio di mezzi di sollevamento sino all'altezza di circa 12 m.
Denominazione della Ditta affidataria	C.E.L. Elettromeccanica srl - 71122 Foggia
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Immediatamente disponibile in zona e in grado di fornire un tempestivo ripristino
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 11.500,00 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congruo con sconto
Allegati	Offerta C.E. L. - n. 17R - AQP del 29/11/2019 relazione e verbale di accertamento di lavori in emergenza

Intervento ascrivibile a:


Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

D.L. : Geom. Silvio Ponzio



P.i. Gaetano Diurno



Il Responsabile dell'A..E.T. S.T.O. FG/AV

Dott. Biagio Del Priore



Si valida: Il Dirigente S.T.O. FG/AV

Ing. Danilo Anedra