



acquedotto  
pugliese

Acqua bene comune

PER LAVORI IN EMERGENZA

Acquedotto Pugliese  
Prot. U - 30/10/2018 - 0109759



Al Direttore Servizi Tecnici  
Al Direttore Affari Generali  
All'Internal Auditing

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Commissa: AQP.01.01.04.04.495 IMPIANTO DEPURATIVO DI CELENZA VALFORTORE (FG) LOCALE QUADRI ELETTRICI. RIPRISTINO FUNZIONALITÀ QUADRO ELETTRICO GENERALE. CODICE INTERVENTO: AEDFG0027 DESCRIZIONE CDC: ID - CELENZA VALFORTORE CENTRO DI PROFITTO: PD33293P
STO	Struttura Territoriale Operativa AV/FG
Descrizione del disservizio	In data 28 settembre 2018, previa comunicazione da parte del Responsabile di Conduzione e Manutenzione (ODM 9596 ID CELENZA V.re), si è recato presso il depuratore di CELENZA VALFORTORE il geom. Salvatore Santoro in qualità di tecnico incaricato ed ha accertato che, nel locale quadri elettrici, il quadro elettrico generale presenta numerosi danni alle apparecchiature elettriche/elettroniche ed ai cavi elettrici. Tali danneggiamenti potrebbero essere riconducibili a sovratensioni esterne anche di origine atmosferica aggravata dall'azione dei roditori che hanno ridotto l'isolamento dei cavi;
Motivi dell'emergenza	Interventi necessari per garantire l'eliminazione di ogni rischio d'incolumità e di garantire al contempo il trattamento minimale dell'impianto utile a conseguire un reflujo nel rispetto dei limiti di legge per la tutela e la salvaguardia dell'Ambiente.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione telefonica e sopralluoghi da parte del personale AQP. Procedure AQP. Squadra Specialistica (ODM 9596 ID CELENZA V.re) per rimuovere l'inconveniente con esito negativo;
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rimozione quadro elettrico danneggiato;</li><li>• Nolo gruppo elettrogeno e realizzazione opere provvisorie per garantire la continuità di esercizio dell'impianto;</li><li>• Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale 125A 4P 25KA con dispositivi di protezione per le sovratensioni;</li><li>• Sostituzione linee elettriche di alimentazione e comando;</li><li>• Avviamento all'esercizio dell'impianto e relativa certificazione</li></ul>



acquedotto  
pugliese

Facciamo bene comune

PER LAVORI IN EMERGENZA

	a norma di legge.
Denominazione della Ditta affidataria	TELMES s.r.l. – 70026 Modugno (BA) S.P.231 km 1,100 – Complesso “Il Globo” P.Iva 06204650722 – C.C.I.A.A. Bari N. 469420
Motivi e criteri di scelta della Ditta	ditta iscritta all’Albo Fornitori n possesso dei requisiti tecnico-operativi e che in passato ha già eseguito per conto dell’AQP interventi simili presso gli impianti depurativi.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	IMPORTO PREVENTIVO AL NETTO DI SCONTO DEL 20,30% € € 26 812,67 oltre I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	CONGRUO. Utilizzo di prezzi da Analisi di mercato e Elenco prezzi opere pubbliche Regione Puglia 2017. SCONTO DEL 20.30%
Allegati	OFFERTA TELMES s.r.l. N° DS166/18 del 23/10/2018; RELAZIONE E VERBALE DI ACCERTAMENTO DI LAVORI IN URGENZA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il tecnico incaricato dell’Area Depurazione Foggia

Ingegneria di Processo e Investimenti

Geom. Salvatore Santoro

Il Responsabile dell’Area Depurazione Foggia

Ing. Nicola Tselikas

Si autorizza:

Il Manager

Ing. Danilo Ancora