



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

DIRPR
SEDEIAPAM
SEDETECRI
SEDE

e p.c. All'AIP

protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Mola di Bari	
	Impianto depurativo di Mola – Lavori di manutenzione straordinaria alla condotta premente dall'equalizzazione al comparto biologico e risanamento strutturale del pozzetto di alimentazione del comparto di sedimentazione secondaria	
Impianto di depurazione	Mola di Bari	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Presenza dei liquami nei pozzetti elettrici. E' risultato necessario fermare i lavori in corso da parte della ditta Telmes impegnata nella sostituzione dei quadri elettrici e cavidotti interessati dai liquami. Contestualmente si constatava il distacco strutturale del pozzetto di alimentazione del comparto di sedimentazione secondaria.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del sollevamento dei liquami dalla stazione di equalizzazione al comparto biologico senza perdite e contaminazione degli strati superficiali del sottosuolo ed evitare il distacco strutturale totale del pozzetto di alimentazione dei sedimentatori secondari	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	24/01/2019	attività produttiva a tergo del depuratore
		Ing. Discipio
Primi Interventi adottati	Richiesta di assistenza a ditta specializzata, che provvedeva a tamponare provvisoriamente le perdite con fasce elastiche.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	I lavori valutati strettamente necessari per evitare i disservizi sopra descritti consistono: a) nello scavo per intercettazione della perdita sul collettore premente dalla stazione di equalizzazione al comparto biologico e sostituzione del collettore premente con tubazione DN500 in acciaio inox, completa di rinterro con arido di cava e ripristino della viabilità esistente; b) intervento di consolidamento strutturale del pozzetto di alimentazione del comparto di sedimentazione secondaria.	

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Denominazione della Ditta affidataria	GENTILE Leonardo srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta prontamente disponibile e già presente con mezzi e manodopera sull'impianto di depurazione di Mola di Bari, impegnata già nella realizzazione di n.1 linea dei fanghi di supero a servizio di ciascun sedimentatore secondario, nell'ambito dei lavori di potenziamento del depuratore stesso aggiudicati alla ditta stessa, al fine di evitare rischi interferenziare da gestire con particolari misure di sicurezza in spazi limitati	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 66 297,96	
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Perizia tecnica DL	prot. n.37204 del 03/05/2019
Allegati	Perizia tecnica DL	prot. n.37204 del 03/05/2019

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
Ing. Daniela Mastromatteo


Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio


Si autorizza: Il Dirigente SFO
Ing. Girolamo Vitucci
