



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 30/04/2019 - 0036111



DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

AIP

protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di Bari Est – Manutenzione straordinaria alla condotta di ricircolo fanghi a servizio del sedimentatore secondario A6_5.
Impianto di depurazione	Bari Est
U.T.	STO BA/BAT – AED Bari
Descrizione del disservizio	Impossibilità di ricircolo fango biologico
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti dello scarico, evitare inquinamento ambientale,
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione p.i.. Vito Labate, in data 19/03/2019.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento ditta specializzata nel settore.
Termini di consegna	Inizio lavori 19/03/2019 Fine lavori per il rientro emergenza 29/03/2019 Fine lavori di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera 01/04/2019
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	A seguito della fuoriuscita di fango sulla sede stradale riveniente dalle condotte di ricircolo del sedimentatore A6/5 e A6/6 si provvedeva ad una redistribuzione delle portate fra i due comparti biologici denominate BO300 e BO108 in particolare si dirottava la maggior parte dei flussi sulla linea BO108. Le forniture/lavori necessarie/i a ripristinare le condizioni di sicurezza dell'esercizio sono consistiti nel rifacimento, all'interno del pozzetto dei fanghi biologici, delle tubazioni DN 300 di mandata nonché pezzi speciali e intercettazioni; tubazione di mandata fanghi biologici del DN 500 in acciaio AISI 304 per una lunghezza complessiva di circa 90 m per le parti aeree e tubazioni in PEAD DN 500 per una lunghezza di circa 54 m per le parti interrate; sostituzione di m 54 di tubazione in PEAD DE110 per i fanghi di supero. Il tutto completo di pezzi speciali e quant'altro occorre per aver dato il lavoro compiuto a regola d'arte.
Denominazione della Ditta affidataria	Tekmetal s.r.l. Noci -



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditte specializzate nel settore e immediatamente disponibile e presente nel portale fornitori AQP nella categoria merceologica AB 23 - OS22.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 146.439,92
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi e i tempi di esecuzione si ritengono congrui in relazione al tipo di lavoro/fornitura/servizio richiesto in estrema urgenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Computo consuntivo
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti
-----------------	--	--	-------------------------------------	--------------

Il Richiedente

Il Responsabile di conduzione e Manutenzione

Per.Ind. Vito Labate

Il Responsabile AED Bari

Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza:

Si autorizza il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci