

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Acquedotto Pugliese  
U - 31/07/2019 - 0064536

Prot.



a DIRPR  
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Intervento manutenzione per il ripristino funzionale del recapito finale di Campi Salentina (Le).
STO LECCE	Impianto di depurazione di Campi Salentina
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Desio Carparelli - Ing. Mario Pietrosanti
Descrizione del disservizio	Trincee drenanti al collasso non più in grado di ricevere e allontanare il refluo depurato.
Motivi dell'emergenza	Intervento per consentire un corretto smaltimento ed evitare l'interessamento delle campagne limitrofe, causa di denuncia anche di tipo penale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 02/01/2019
Termini di consegna	40 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rimozione del terreno vegetale, scotico, spianamento dell'area interessata;</li> <li>- Realizzazione a mezzo di Escavatore da 300 q.li, dotato di benna e martello demolitore, di una vasca provvisoria di dimensioni pari a ml (60,00 X 20,00 H=5,00) e successiva profilatura delle scarpate;</li> <li>- In contemporanea, e per tutta la durata dello scavo stesso, aggotamento delle acque provenienti dalle trincee limitrofe, a mezzo autospurghi comprensivi di secondo operatore e pompe di travaso, e conseguente scarico in vasca extra-portata (in HDPE presenti nell'area del recapito);</li> <li>- Trasporto a mezzo autocarro scarrabile del materiale di scavo e del materiale da cave di prestito per la realizzazione della nuova viabilità;</li> <li>- Ripristino e sistemazione della viabilità esistente mediante stesura, spianamento e compattazione del materiale di scavo, con adeguati mezzi meccanici (bob-cat, escavatorino e terna gommata);</li> <li>- Fornitura del pietrame e dei gabbioni in acciaio inox per il riempimento delle gabbionate di contenimento;</li> <li>- Movimentazione dei materiali e delle attrezzature con grù su autocarro;</li> <li>- Realizzazione di gabbionate, a protezione delle pareti di scavo, laddove il terreno non garantisce una tenuta che ne salvaguardi morfologicamente la sezione;</li> <li>- Scavo a sezione obbligata a mezzo di escavatorino, posa in opera di pozzetti prefabbricati, collettamento con tubazione in ghisa Dn200 e installazione di n.1 saracinesca Dn200.</li> <li>- Rinterro dello scavo con materiale di cava;</li> <li>- fornitura e posa in opera di tubazioni in pvc Dn200, per il collegamento tra trincea esistente e nuova trincea (troppopieno), con installazione di n.2 saracinesche Dn200. Bloccaggio delle tubazioni stesse mediante getto in cls e conseguente rinterro dello scavo con materiale di cava;</li> </ul>



acquedotto  
pugliese  
aqua long collection

## INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fornitura e posa in opera di staccionata in legno lungo l'intero perimetro della nuova vasca provvisoria per motivi di sicurezza, ripristino e/o sostituzione delle parti ammalorate della staccionata già esistente lungo il perimetro delle altre trincee;</li><li>- Attività di ripristino funzionale delle trincee esistenti a mezzo pompe di travaso ed escavatorino radiocomandato al fine di garantire il corretto drenaggio delle acque licenziate dal depuratore; si intendono computati anche il trasporto andata/ritorno dei mezzi d'opera utilizzati, la manodopera specializzata e tutto quanto necessario per eseguire le opere in perfetta regola d'arte, compresi gli oneri per la sicurezza;</li></ul>
Denominazione della Ditta affidataria	Ditta Spurgo Canaljet Zona industriale lotto 12 Tronco B 73042 Casarano.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta esecutrice di interventi simili in tali luoghi specializzata in tali interventi e immediatamente resasi disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 156.040,05
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Verbale Urgenza del 19/02/2019
Allegati	€. 156.040,05 - Preventivo 001/2019/A del 02/01/2019 della Ditta Spurgo Canaljet Zona industriale lotto 12 Tronco B 73042 Casarano

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

P.I. Desio Carparelli

Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti

Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò