

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Acquedotto Pugliese
U - 17/07/2019 - 0060434

Prot.



a DIRPR
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Intervento manutenzione centrifuga 1 per disidratazione fanghi marca Vitone mod. Vf2.
STO LECCE	Impianto di depurazione di Tricase
Il Tecnico AQP verificatore	Ing. Fabio Piscopiello
Descrizione del disservizio	Centrifuga n. 1 ferma
Motivi dell'emergenza	Necessità di disidratare i fanghi al fine di poterli allontanare secondo la normativa vigente.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Area del 20/06//2019
Termini di consegna	10 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Smontaggio macchina - pulizia interna - sostituzione cuscinetti - sostituzione cinghie trasmissione - sostituzione kit tenute - montaggio macchina - verifica buon funzionamento con fango - smontaggio centrifuga 2 per revisione.
Denominazione della Ditta affidataria	Vitone Eco Via P. Centola, 3 70032 Bitonto (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Casa madre fornitrice della centrifuga.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 5.591,30
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Consuntivo 011/2019 del 21/06/2019 di €. 5.591,30 della ditta Vitone Eco Via P. Centola, 3 70032 Bitonto (BA)
Allegati	Consuntivo 011/2019 del 21/06/2019.

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Ing. Fabio Piscopiello

Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pichrosanti

Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò
