

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Prot. 30165 del 11/05/2020

Alla Direzione TECRI
Bari

Alla Direzione INTAM
Bari

Alla Direzione DIRPR
Bari

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
via Falcone e Borsellino 2
Bari

Oggetto	Intervento in emergenza per la sostituzione di un tratto di condotta fognaria "premente" di circa 50 metri lineari
S.T.O. AV/FG	Via Madonna della Libera – abitato di Vieste
Il Tecnico AQP verificatore	Ing. Mario Morelli
Descrizione del disservizio	Il tratto di condotta fognaria è ubicato nel centro dell'abitato di Vieste e nei giorni immediatamente a ridosso della Pasqua del corrente anno, subiva una rottura, che, nell'immediato, si evidenziava con una piccola traccia di umidità lungo i bordi di un chiusino ricoperto dal manto stradale che lasciava presumere la rottura di un sifone di impianto fognario, ma da un più accurato successivo controllo da parte degli operatori dell'impresa fiduciaria, si capiva che era in atto la rottura della condotta "premente" di fogna, proveniente dall'impianto di sollevamento fogna denominato "Scialara 1" e la perdita dei liquami avveniva, a pressione e ad intermittenza, trattandosi di una premente, in un pozzetto di fogna parallelo, dove riversandosi, fortunatamente, non interessava la superficie della strada.
Motivi dell'emergenza	Bisognava, perciò, intervenire con tempestività, onde evitare che la rottura potesse accrescersi, causando rigurgiti di reflui sul piano stradale. Pertanto, si predisponeva immediatamente l'intervento di riparazione, richiedendo, preventivamente, al Comando di Polizia Locale, la chiusura al traffico veicolare nella strada interessata.
Data della comunicazione del disservizio e persone interessate	14/04/2020 da parte dell'impresa fiduciaria
Termini di consegna	Immediata 15/04/2020
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	<ul style="list-style-type: none"> - Spegnimento delle elettropompe di mandata in condotta; - Istituzione del servizio di autospurgo per sopperire al fermo impianto; - Istituzione del cantiere con chiusura della viabilità stradale; - Scavo; - Posa in opera della nuova tubazione; - Ripresa del funzionamento dell'impianto di sollevamento fogna con

	mandata in condotta; - Rinterro e cassonetto in cemento; - Scarifica e manto d'usura con bitume.
Denominazione della Ditta affidataria	Simeone S.p.A. con sede in piazza Imperiale n. 25 – Poggio Imperiale (FG)
Motivi e criteri della scelta della Ditta	La Ditta è già impresa di fiducia di AQP, in quanto operante presso l'Ambito 3 della Provincia di Foggia ed aggiudicatrice del Contratto Quadro di Manutenzione in essere n° 2000014013 del 21/03/2018.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 106.923,39
Verifica della congruità dei prezzi	€ 106.923,39
Allegati	

Intervento ascrivibile a:

Conto economico	√ Investimenti
------------------------	----------------

Il Direttore dei Lavori

Ing. Mario Morelli



Il Responsabile dell'Area

Dott. Biagio Del Priore



Si Valida: **Il Dirigente**

Ing. Danilo Ancora

IL MANAGER M.A. FOGGIA-CALITRI
F.to (Dott. Ing. Danilo Ancora)