



Prot.

Alla Direzione TECRI
BARI

Alla Direzione INTAM
BARI

Alla Direzione DIRPR
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

<p>Oggetto</p>	<p>Codice Investimento : AQP.01.01.04.04.495 IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ORDONA (FG) INTERVENTO IN SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO LINEE ELETTRICHE A SEGUITO DI FURTO E DANNEGGIAMENTO PERPETRATO NELLA NOTTE DEL 07/12/2021, AD OPERA DI IGNOTI. Descrizione cdc Centro di profitto ID - ORDONA PD35893P CDP PD35893P OI SAP 470000001532 CODICE INTERVENTO: AEDFG0032 Importo Forniture € 59'180,56</p>
<p>STO</p>	<p>Struttura Territoriale Operativa AV/FG</p>
<p>Descrizione del disservizio</p>	<p>In data 07/12/2021, presso l'Impianto depurativo di Ortona, si è constatato il furto di cavi elettrici e danneggiamenti vari alle opere civili perpetrato da ignoti nella notte precedente; Immediatamente, per quanto accaduto, è stata sporta denuncia alla locale Stazione Carabinieri di Ortanova, Prot. Verbale: FGCS102021 1207102012989 Prot. Sdi: FGCS10 2021 851497. Dai primi accertamenti è emerso che l'intero impianto elettrico è fuori uso con impossibilità di alimentazione di rete per quanto di seguito dettagliato: LOCALE CABINA RICEZIONE In seguito alla manovra di chiusura dell'interruttore generale MT si potranno verificare eventuali danni attualmente non visibili. LOCALE GRUPPO ELETTROGENO Nel locale gruppo elettrogeno risulta mancante: <ul style="list-style-type: none"> - Il gruppo elettrogeno (già assente prima del furto); - I cavi di collegamento dal quadro bt di cabina al quadro di commutazione; - I cavi di collegamento dal quadro di commutazione al quadro di distribuzione nel locale uffici. LOCALE QUADRI (INTERNO UFFICI) Nel locale quadri risultano mancanti i cavi di collegamento:</p>

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	<ul style="list-style-type: none"> - dal quadro di distribuzione generale servizi BT al quadro utenze; - dal quadro utenze alle utenze esterne; <p>LINEE ELETTRICHE E CAVIDOTTI In seguito a ispezione delle linee elettriche sono evidenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'interruzione/asportazione della rete di messa a terra dell'impianto; - Danni e asportazione dei cavi di alimentazione e segnali delle utenze.
Motivi dell'emergenza	<p>Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio della stazione in parola con l'obiettivo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sostituire componenti non più funzionanti; • Rispettare gli obblighi di legge relativamente ai limiti allo scarico; • Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; • Mantenimento degli standards di Servizio..
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	<p>07/12/2021 Comunicazione telefonica e sopralluoghi da parte del personale AQP. Immediatamente, per quanto accaduto, è stata sposta denuncia alla locale Stazione Carabinieri di Ortanova, Prot. Verbale: FGCS102021 1207102012989 Prot. Sdi: FGCS10 2021 851497.</p>
Termini di consegna	<p>120 GG</p>
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	<p>LOCALE CABINA RICEZIONE Nel locale di ricezione si è proceduto ad effettuare manutenzione ordinaria del quadro presente in cabina. In seguito si è verificato il malfunzionamento della protezione differenziale generale. Si è proceduto pertanto alla sostituzione ripristinando la protezione da contatti indiretti verso le persone.</p> <p>LOCALE GRUPPO ELETTROGENO Nel locale gruppo elettrogeno si è proceduto a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Posa di nuovi cavi di collegamento dal quadro BT di cabina al quadro di commutazione; 2- Posa di nuovi cavi di collegamento dal quadro di commutazione al quadro di distribuzione nel locale uffici; 3- Effettuato il bypass dell'interruttore di commutazione; 4- Ripristino impianto di terra. <p>LOCALE QUADRI (INTERNO UFFICI) Nel locale quadri all'interno dell'edificio uffici si è proceduto a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Posa di nuovi cavi di collegamento dal quadro di distribuzione generale servizi BT al quadro utenze; 2- Posa di nuovi cavi di collegamento dal quadro delle utenze alle utenze esterne. <p>IMPIANTI ESTERNI Nelle aree esterne sono state eseguite:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Sostituzione di elettropompa per l'estrazione e il pompaggio di liquami presenti nelle vasche, danneggiata da cc; 2- Ripristino della rete di messa a terra dell'impianto; 3- Ripristino dei cavi di alimentazione e segnali delle utenze; 4- Sostituzione di apparati obsolescenti per la corretta rialimentazione in



PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	sicurezza dell'impianto
Denominazione della Ditta affidataria	ELETTROMECCANICA CIAURRI S.R.L. Via per San Marzano, Z.I. lotto 9/10 74028 Sava (TA) T. +39 099 9726917 F. +39 099 9722133 @. www.ciaurrisrl.it C.F./P.I. 02411930734 - Capitale sociale € 100.000 i.v. Iscrizione Registro Imprese C.C.I.A.A. Taranto - R.E.A. n° 143938.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	ditta iscritta all'Albo Fornitori n possesso dei requisiti tecnico-operativi e che in passato ha già eseguito per conto dell'AQP interventi simili presso gli impianti depurativi.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Offerta economica/consuntivo del 30/05/2022 pari ad € 59.180,56 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	CONGRUO. Utilizzo di prezzi di listino Prezziario DEI
Allegati	<ul style="list-style-type: none"> • Offerta economica/consuntivo del 30/05/2022 pari ad € 59.180,56 + IVA • Verbale di sopralluogo per accertamento lavori e forniture in somma urgenza

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il tecnico incaricato dell'Area Esercizio Depurazione Foggia
geom. **Salvatore Santoro**

Il Responsabile dell'Area Depurazione Foggia

ing. **Nicola Tselikas**

Si autorizza:

Il Manager

ing. **Marco D'Innella**

