

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 22/10/2018 - 0106371



a DIRPR
IAPAM
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura materiali e manutenzione straordinaria propedeutica alla rifunionalizzazione della centrifuga come previsto da libretto manutenzione del costruttore.
STO LECCE	Impianto di depurazione di Gallipoli
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Antonio Rizzo
Descrizione del disservizio	Centrifuga stazione disidratazione inefficiente.
Motivi dell'emergenza	Raggiungere il giusto secco di fanghi necessario per il rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente e propedeutico per il successivo smaltimento in discarica autorizzata.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 06/07/2018
Termini di consegna	60 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Sostituzione cinghia tamburo; cinghia coclea; cuscinetto a sfera per tamburo lato alimentazione; cuscinetti rulli cilindrici per tamburo lato riduttore; cuscinetto obliquo a sfere per coclea lato alimentazione; cuscinetto a rullini per coclea lato riduttore; cuscinetto a sfera per raschiatore; cuscinetto a sfere per albero riduttore raschiatore; ralla posteriore per raschiatore rettificata; flangia cuscinetto albero espulsore; olio idraulico kg 40,00; cartuccia per filtro aspirazione aggiuntiva; filtro aspirazione pompa; cartuccia per filtro olio ritorno; cartuccia grasso gr 400 per riduttore; flangia attacco pompa; mozzo metallico; boccola scarico con protezione; cartuccia grasso gr 400 cuscinetti. Inoltre verranno effettuati lavori di revisione motore idraulico; revisione pompa idraulica; allineamento flangia livelli; sostituzione listelli su tamburo conico; allineamento flangia tamburo posteriore; equilibratura tamburo; rigeneratura coclea, oltre a spese di trasporto Gallipoli/CBB Decanter A/R
Denominazione della Ditta affidataria	CBB Decanter Srl. Via dell'Industria, 13/C 60030 Monteroberto (AN)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta fornitrice della stessa centrifuga
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 20.582,00.
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Preventivo n. 314 del 09/07/2018 di € 20.582,00

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Allegati	Preventivo n. 314 del 09/07/2018 di €. 20.582,00 CBB Decanter Srl. Via dell'Industria, 13/C 60030 Monteroberto (AN)
-----------------	---

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------


Il Richiedente

P.I. Antonio Rizzo



Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti



Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò

