



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 17/09/2018 - 0092561



DIRPR
SEDE

TECRI
SEDE

A.I.P.
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Monopoli	
	Fornitura e posa in opera di nuovo quadro di rifasamento automatico.	
Impianto di depurazione	Monopoli	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	A seguito di sopralluogo della Manutenzione Specialistica AQP, è stato riscontrato il mancato funzionamento del quadro di rifasamento automatico (apparecchiature elettriche interne surriscaldate tra cui portafusibili, contattori, cavi potenza e parte di cordone dei circuiti ausiliari.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale e garantire la sicurezza a persone o cose.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	27/07/2018	P.I. Vito Marangi
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di fornitura a ditta specializzata nel settore.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di n. 1 quadro automatico di rifasamento realizzato in armadio metallico con porta piena e sez. generale blocco porta: - Potenza 300 Kvar con condensatori marca Comar a 400V; - Sezionatore generale; - Base con fusibili NH su ogni batteria condensatori; - Contattori per condensatori con dispositivo di limitazione della corrente d'inserzione dei condensatori; - Reattanze di scarica rapida per ridurre tensione ai morsetti a un valore di circa 50 V entro un tempo di 10 sec; - Condensatori cilindrici monofase a basse perdite, impregnati in resina ed isolati in film PPmh rispondenti alle normative ICE 70; EN 60831-1 dotati di dispositivo antiscoppio e dielettrico autocatrizzante; - Regolatore di potenza reattiva per l'inserzione automatica manuale delle batterie di condensatori con incorporato inserzione manuale/autoamatico delle batterie, visualizza il cosFi, visualizza la THDI, visualizza la potenza attiva/rettiva, visualizza la temperatura interna.	
Denominazione della Ditta affidataria	Telmes Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta presente nel Porale Fornitori Aqp (categoria AA65) disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 5.340,00	



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	offerta	n. 246/00 del 03/08/2018
Allegati	offerta	n. 246/00 del 03/08/2018

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
L' RCM
P. Vito Marangi

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci