



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

*Direzione Servizi Tecnici – Servizi Territoriali
Direzione Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa- Avellino - Foggia
Area Esercizio Territoriale*

VERBALE DI SOMMA URGENZA

**SOSTITUZIONE DEL TRONCO FOGNARIO IN VIA MARTIN LUTHER KING
NELL'ABITATO DI MANFREDONIA**
(redatto ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti per i LL.PP.)

VERBALE DI SOPRALLUOGO ED ACCERTAMENTO

Il sottoscritto ing. Luca Iacovelli, Direttore dei Lavori per la conduzione delle reti, e il geom. Giuseppe Iuppa, tecnico dell'Abitato di Manfredonia, sentito il Responsabile del Procedimento dott. Biagio Del Priore, a seguito segnalazioni effettuate dalla squadra di fontaneria e dai Condomini proprietari dei locali interrati, inerenti a sversamenti di reflui nell'abitato di Manfredonia, in Via Martin Luther King (tra via Mazzini e Via Allegato), si sono recati sul posto per effettuare un sopralluogo.

Dal sopralluogo non si è rilevata alcuna anomalia su detto tronco e sui rispettivi allacci, e quindi si è provveduto ad effettuare video ispezione. La videoispezione ha rilevato diverse fessurazioni e rotture sia sul tronco principale del DN 200 che sugli allacci del DN 150, che provocano gli inconvenienti lamentati.

Al fine di risolvere le problematiche igienico sanitarie legate alla disfunzione della rete fognaria, si rende necessario intervenire con urgenza con la sostituzione del tratto della tubazione lesionata esistente su Via Martin Luther King.

Pertanto alla luce di quanto sopra specificato si ritiene di dover sostituire con urgenza il tratto di tronco un questione di circa 40,00 metri e n. 3 allacci fognari.

TIPOLOGIA DI PRIMO INTERVENTO PREVISTA

Vista l'urgenza di ripristinare la normale funzionalità delle opere, si è proceduto ad ordinare all'Impresa ARCA Coop. Scpa, con sede in Località Ponte di Caniglia s.n. – Manfredonia(FG), di eseguire i seguenti lavori:

- sostituzione del tratto di fognatura tra via Mazzini e Via Allegato per una lunghezza di circa 40 m.

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



11 150413 - N° 1F282220/UK - N° 1F274992/UK



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

- sostituzione di n. 3 allacci fognari.

Il Legale rappresentante dell'Impresa Ing. Nicola Palena si è detto disponibile, da subito ad eseguire quanto ordinato mettendo a disposizione il personale, i mezzi e i materiali necessari.

IPOTESI PRELIMINARE DI SPESA

Salvo successive modifiche ed integrazioni, si stima in via approssimativa il costo complessivo preliminare dell'intervento oggetto del presente verbale:

N°	DESCRIZIONE	IMPORTO
	Sostituzione del tratto di fognatura tra via Mazzini e Via Allegato e n. 3 allacci fognari per una lunghezza di circa 40,00 m	€ 14.500,00

Per le determinazioni dei costi si farà riferimento agli elenchi prezzi relativi alla costruzione e manutenzione delle reti e per le lavorazioni non previste in tale elenco si prenderà a riferimento il prezzo della mano d'opera e dei noli in uso presso AQP S.p.A.

Si dichiara che i lavori sopra descritti rivestono carattere di somma urgenza e se è disposta l'immediata esecuzione.

Foggia, li 14.09.2018

Per l'Impresa ARCA Coop. Scpa

Ing. Nicola Palena

Il Direttore dei Lavori

Ing. Luca Iacovelli

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Biagio Del Priore

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



N° 100413 - N° IT24220/UK N° IT274902/UK