



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Reti e Impianti

Struttura Territoriale Operativa Avellino – Foggia

Area Esercizio Territoriale

VERBALE DI SOMMA URGENZA

CHIUSURA AD ANELLO DI TRONCHI IDRICI ABITATO DI STORNARELLA

(redatto ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti per i LL.PP.)

VERBALE DI SOPRALLUOGO ED ACCERTAMENTO

Il sottoscritto ing. Giuseppe Inglese, Direttore dei Lavori per la conduzione delle reti, sentito il Responsabile del Procedimento dott. Biagio Del Priore, a seguito delle continue lamentele pervenute dagli utenti che attingono acqua dalla parte terminale dei tronchi idrici ciechi esistenti in via Pitagora e nel tratto pedonale compreso fra via Pitagora e via Armando Diaz nell'abitato di Stornarella, si è recato sul posto per effettuare un sopralluogo.

Dal sopralluogo si è rilevato che nonostante i continui lavaggi dei tronchi ciechi in esame si ripresentano fenomeni di intorbidimento idrico che rendono non conforme l'acqua distribuita anche al Liceo Scientifico "Federico II".

Per porre fine a questi frequenti inconvenienti, si rende necessario intervenire con urgenza alla chiusura ad anello raccordando i tratti ciechi alla rete delle strade parallele.

Pertanto alla luce di quanto sopra specificato si ritiene di dover realizzare con urgenza la chiusura ad anello del tratto di tronco idrico compreso fra via Perugia e via Pitagora e fra via Pitagora e via Armando Diaz per una lunghezza totale di circa 95 metri e il rifacimento di 4 allacci idrici.

SPINA COSTRUZIONI s.r.l.
Orta Nova

AQP
Acquedotto Pugliese



Acquedotto Pugliese S.p.A. con unico azionista Regione Puglia

Via Cignetti, 36 - 70121 Bari - Cap. soc. € 41.395.573,60

C.F. e P.I. 00247000721 - REA C.C.I.A.A. di Bari n. 411092

acquedotto.pugliese@regione.puglia.it - www.aqp.it

00247000721 - 00247000721 - 00247000721



Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa Avellino – Foggia
Area Esercizio Territoriale

TIPOLOGIA DI PRIMO INTERVENTO PREVISTA

Vista l'urgenza di ripristinare la normale funzionalità delle opere, si è proceduto ad ordinare all'Impresa SPINA COSTRUZIONI S.r.l. con sede in via Vittorio Veneto n.20 – Orta Nova (FG), di eseguire i seguenti lavori:

- realizzazione di un tronco idrico da mm 100 fra via Perugia e via Pitagora e fra via Pitagora e via Armando Diaz per una lunghezza totale di circa 95 metri;
- sostituzione di n. 4 allacci idrici.

Il Legale rappresentante dell'Impresa Geom. Michele Spina si è detto disponibile, da subito ad eseguire quanto ordinato mettendo a disposizione il personale, i mezzi e i materiali necessari.

IPOTESI PRELIMINARE DI SPESA

Salvo successive modifiche ed integrazioni, si stima in via approssimativa il costo complessivo preliminare dell'intervento oggetto del presente verbale:

N°	DESCRIZIONE	IMPORTO
	Realizzazione di un tronco idrico da mm 100 fra via Perugia e via Pitagora e fra via Pitagora e via Armando Diaz per una lunghezza totale di circa 95 metri e il rifacimento di 4 allacci idrici – abitato di Stornarella.	€ 20.000,00

SPINA COSTRUZIONI S.r.l.
Orta Nova



Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa Avellino – Foggia
Area Esercizio Territoriale

Per le determinazioni dei costi si farà riferimento agli elenchi prezzi relativi alla costruzione e manutenzione delle reti e per le lavorazioni non previste in tale elenco si prenderà a riferimento il prezzo della mano d'opera e dei noli in uso presso AQP S.p.A.

Si dichiara che i lavori sopra descritti rivestono carattere di somma urgenza e si è disposta l'immediata esecuzione.

Foggia, 27.11.2018

Per l'Impresa SPINA COSTRUZIONI S.r.l.

Geom. Michele Spina
SPINA COSTRUZIONI S.r.l.

Il Direttore dei Lavori
Ing. Giuseppe Inglese

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Biagio Del Priore

Visto: Il Manager S.T.O. Avellino – Foggia
Ing. Danilo Ancora