



**acquedotto  
pugliese**

*l'acqua, bene comune*

*Approvvigionamento Idrico*

*Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti*

*Gestione Impianti*

Acquedotto Pugliese  
I - 18/11/2020 - 0073602



Alla DIRPR

Alla DIRAC

p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Intervento di manutenzione straordinaria con procedura d'urgenza "Lavori in somma urgenza" - Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del funzionamento del pozzo denominato ACQUAVIVA 3 " in Agro del comune di Acquaviva delle Fonti (BA) con sostituzione dell'elettropompa sommersa, verifica dello stato della tubazione di mandata
<b>Impianto</b>	Pozzo "ACQUAVIVA 3" in Agro di Acquaviva delle Fonti (BA).
<b>U.O.</b>	DIRAP - IMPVE
<b>Descrizione del disservizio</b>	Riattivazione urgente del pozzo "ACQUAVIVA 3" a seguito di interventi urgenti a causa di assenze significative di precipitazioni atmosferiche
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Evitare la sensibile riduzione dell'apporto idrico all'intero sistema AQP
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	24 settembre 2020
<b>Primi interventi adottati</b>	Estrazione tubazione di mandata e relativa elettropompa sommersa per una lunghezza di circa 380 m, verifica delle condizioni della stessa .
<b>Termini di consegna</b>	In somma urgenza. Consegna lavori 25 settembre 2020. Ultimazione Lavori il 30/09/2020.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	<p>L'intervento ha richiesto l'esecuzione delle seguenti lavorazioni e forniture in opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estrazione dell'elettropompa sommersa fuori esercizio e ricollocazione della elettropompa trifase di nuova fornitura di potenza elettrica 110 kW marca Caprari tipo MAC 10150 con pompa sommergibile E10R40/11 per una portata di circa 28 l/sec;</li> <li>- Rimozione della tubazione esistente all'interno del boccapozzo;</li> <li>- Rimozione piastra di ancoraggio del pozzo;</li> <li>- Estrazione di tutta la colonna di mandata;</li> </ul>

**Acquedotto Pugliese S.p.A. con unico azionista Regione Puglia**

Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Cap. soc. € 41.385.573,60

C.F. e P.I. 00347000721 - REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092

acquedotto.pugliese@pec.aqp.it - www.aqp.it

**AQP**  
Acquedotto Pugliese



AV 180483 - N° 112422026/UM - N° 112422026/UM



	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ricollocamento delle barre estratte in precedenza con posa in opera di elettropompa di proprietà AQP;</li><li>- Sostituzione dei dadi e bulloni e delle guarnizioni e tubicino aria per livello acqua e kit giunzione</li><li>- Ricollocamento della tubazione presente all'interno del boccapozzo.</li><li>- Posa in opera di sonda piezoresistiva</li><li>- Prove di funzionamento.</li></ul>
Denominazione della Ditta affidataria	CO.GEO Srl, di Valenzano (BA), in Contrada Le Reni n.c.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Impresa fiduciaria di AQP disponibile all'intervento immediato
Costo dei lavori e/o servizi richiesti	€. 24.077,30 oltre IVA come per Legge
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	I prezzi risultano congrui ed in linea con i prezzi contrattuali dei contratti quadro di manutenzione degli impianti elettromeccanici vigenti in AQP.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento Offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo del 24/09/2020
Allegati	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verbale di accertamento Somma Urgenza.</li><li>• Relazione Tecnica.</li><li>• Preventivo del 24/09/2020.</li><li>• Consuntivo del 28/09/2020</li></ul>

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

(Ing. Antonio D'Amato)

Il Responsabile dell'Area

(Ing. Luciano Venditti)

Si autorizza: Il Direttore DIRAP

(Ing. Gianluigi Ercoli)