



acquedotto
pugliese

LA QUALITÀ DEL SERVIZIO

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 30/11/2020 - 0075955



Prot.

Alla

Direzione TECRI
BARI

Alla Direzione INTAM
BARI

Alla Direzione DIRPR
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	<i>Oggetto: Commessa: AQP.01.01.04.04.495 IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI DELICETO (FG) STAZIONE OSSIDAZIONE ACQUISTO IN EMERGENZA DI N°2 AERATORI SOMMERSI PER RIPRISTINO MANDATA ARIA IN VASCA DI OSSIDAZIONE. CODICE INTERVENTO ATTRIBUITO DA UO: AEDFG019 Descrizione cdc Centro di profitto ID - DELICETO PD35393P Importo Forniture € 19.700,00</i>
STO	Struttura Territoriale Operativa AV/FG
Descrizione del disservizio	<p>Il 23/11/2020, presso il depuratore di Deliceto, stazione di ossidazione e nitrificazione, durante le periodiche operazioni di manutenzione ordinaria, gli operatori dell'impianto hanno constatato che la turbina risultava ferma per rottura dei componenti meccanici ed elettromeccanici.</p> <p>Tale stato di fatto ha provocato l'immediato blocco del comparto biologico.</p> <p>Immediatamente è stata data comunicazione del disservizio, da parte degli operatori dell'impianto, al Capo Area Depurazione di Foggia; Prontamente è stato disposto di collocare in vasca piena un aeratore sommerso provvisorio, prelevato in deposito da altro impianto, per fronteggiare la situazione emergenziale e garantire minimali attività di esercizio;</p>
Motivi dell'emergenza	<p>Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio della stazione in parola con l'obiettivo di:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sostituire componenti non più funzionanti;• Rispettare gli obblighi di legge relativamente ai limiti allo scarico;



acquedotto
pugliese

Acquedotto Pugliese

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	<ul style="list-style-type: none">• Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio;• Mantenimento degli standards di Servizio.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	24/11/2020. Comunicazione telefonica e sopralluoghi da parte del personale AQP.
Termini di consegna	consegna 10 giorni data ordine
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	<p>Per garantire una portata d'aria idonea al trattamento ossidativo delle sostanze organiche presenti in vasca di ossidazione-nitrificazione, previa valutazione dei parametri di esercizio, si è stabilito di approvvigionarsi di n°2 eiettori aria, completi di accessori (in sostituzione della preesistente turbina di aerazione superficiale da 22 kW).</p> <p>Le specifiche tecniche di ciascun eiettore, avente portata pari a 15 kgO₂/h sono:</p> <ul style="list-style-type: none">- Eiettore:<ul style="list-style-type: none">• Materiale: AISI 304• Tipo: 150-95• Flangia di accoppiamento: DN 150• Lunghezza: 1.592 mm- Pompa:<ul style="list-style-type: none">• Materiale: GG25• Scarico: DN 150• Lunghezza cavo elettrico: 10 m• RPM: 1450• Potenza installata: 15 kW• Assorbimento: 9,1• Profondità immersione MAX: 6 m• Temperatura di esercizio MAX: 40 °C- ACCESSORI INCLUSI:<ul style="list-style-type: none">• Cavo elettrico 10 mt• Base telaio• Tubo di aspirazione DN150 L=6mt <p>RIFUNZIONALIZZAZIONE STAZIONE DI OSSIDAZIONE E NITRIFICAZIONE.</p> <p>Per il ripristino della funzionalità della stazione in parola occorre effettuare con urgenza (Lavori a cura di AQP mediante C.Q. manutenzione opere civili) le seguenti operazioni:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Attivazione trattamento in emergenza per fermo stazione di ossidazione;2. Vuotatura vasca di ossidazione, rimozione e trattamento fanghi palabili dalla platea, pulizia vasca;3. Smontaggio dell'aeratore sommerso recuperato da altro impianto e ricollocamento presso deposito AQP;4. Posa in opera di n°2 sistemi di diffusori aria in vasca;5. Realizzazione di carpenteria metallica e tiranti di ancoraggio dei nuovi diffusori sommersi;



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi


	6. Nuova linea di alimentazione elettrica per i 2 diffusori, collegamenti elettrici e messa in marcia;
Denominazione della Ditta affidataria	DUESSE Service S.r.l. Via Amerigo Vespucci – Z.I.70010 – Capurso (BA)Tel. 080/4554436 Fax 080/4550108 P.I. 06388260728 C.C.I.A.A. n. 482603 Bari e-mail: info@duesseservice.com web: www.duesseservice.com OFFERTA PREVENTIVO N. OQ120.104 DEL 25/11/2020 pari ad € 19.700,00 + IVA
Motivi e criteri di scelta della Ditta	ditta iscritta all'Albo Fornitori n possesso dei requisiti tecnico-operativi e che in passato ha già eseguito per conto dell'AQP interventi similari presso gli impianti depurativi.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	OFFERTA PREVENTIVO N. OQ120.104 DEL 25/11/2020 pari ad € 19.700,00 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	CONGRUO. Utilizzo di prezzi di listino fornitore Sconto applicato pari AL 50% +5%.
Allegati	1. OFFERTA PREVENTIVO N. OQ120.104 DEL 25/11/2020 pari ad € 19.700,00 + IVA ; 2. Verbale di sopralluogo per accertamento lavori e forniture in urgenza

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il tecnico incaricato dell'Area Esercizio Depurazione Foggia
geom. Salvatore Santoro 

Il Responsabile dell'Area Depurazione Foggia


ing. Nicola Tselikas

Si autorizza:

Il Manager

Ing. Marco D'Innella

