



**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – Bari

Oggetto	Impianto Depurativo di San Ferdinando di Puglia – Manutenzione straordinaria di n. 1 elettropompa sommersa Caprari presso la stazione di sollevamento all’equalizzazione.
Impianto di depurazione	ID San Ferdinando di Puglia.
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT
Descrizione del disservizio	Avaria dell’elettropompa Caprari adibita al sollevamento presso la stazione di equalizzazione.
Motivi dell’emergenza	Assicurare il corretto funzionamento dell’apparecchiatura in dotazione alle stazioni di trattamento al fine di garantire il regolare andamento del processo depurativo, rispettare i limiti tabellari allo scarico e tutelare l’ambiente dall’inquinamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 21.04.20 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell’impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata e prontamente disponibile ad intervenire.
Termini di consegna	Immediata – Intervento da effettuarsi in 10 giorni lavorativi.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L’intervento di manutenzione straordinaria consiste nell’estrazione della pompa e trasporto in officina, con conseguente disinfestazione mediante idropulitrice, sabbatura e pulizia componenti, lucidatura albero, estrazione dello statore, inserimento di nuove bobine dopo il taglio e l’estrazione delle stesse, verniciatura, reinserimento statore nella carcassa e installazione con collegamento e messa in esercizio della pompa revisionata mediante verifica di funzionalità della stessa presso l’impianto.



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Denominazione della Ditta affidataria	C.E.L. ELETTROMECCANICA S.r.l. , Via di Tressanti, 1° traversa snc, 71121 – Foggia (FG).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata prontamente disponibile ed attrezzata in merito alla tipologia d'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo totale dei lavori pari a: € 2.421,45 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n. 33 D / BAT del 02.04.2020;
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco

Il Responsabile AED BAT
Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza:

Il Manager

Struttura Territoriale Operativa BA/BAT

Ing. Girolamo Vitucci