



acquedotto
pugliese
l'acqua bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 03/08/2016 - 0083973



A
DIRPR
SEDE
IUAM
SEDE
GEIRI
SEDE

Oggetto	Lavorazioni varie in officina meccanica per la rifunionalizzazione di macchine ed apparecchiature eseguite a Febbraio, Aprile e Maggio 2016
Impianto di depurazione	Polignano a Mare, Putignano e Turi
U.T.	MAT BA/BAT – AGD Bari
Descrizione del disservizio	<p>POLIGNANO A MARE:</p> <ul style="list-style-type: none"> A causa del prolungato periodo di fermo, che è preceduto all'entrata in esercizio del nuovo impianto, diverse macchine ed apparecchiature elettromeccaniche sono risultate inchiodate. <p>PUTIGNANO E TURI:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fermo di apparecchiature stazioni di grigliatura e di disidratazione; Smontaggio, ripristino e rimontaggio variatore di velocità pompe fanghi primari
Motivi dell'emergenza	Le apparecchiature suddette sono fondamentali per assicurare il funzionamento dell'impianto e per garantire quindi il corretto processo depurativo.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata prontamente disponibile.
Termini di consegna	Già eseguita.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<p><u>Impianto di Polignano a Mare:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pompa scarico fanghi di supero (lato A): smontaggio motore elettrico con sostituzione ricambi della pompa, saldatura in ghisa flangia; Pompa scarico fanghi di supero (lato B): smontaggio motore elettrico con sostituzione ricambi della pompa; <p><u>Impianto di Putignano:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Stazione di grigliatura: smontaggio, ricostruzione sede cuscinetti, applicazione distanziale in acciaio INOX e rimontaggio Smontaggio, ripristino e rimontaggio variatore di velocità pompe fanghi primari <p><u>Impianto di Turi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Stazione disidratazione: riparazione elettropompa monovite



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Denominazione della Ditta affidataria	TURI VINCENZO Officina Meccanica
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata resasi prontamente disponibile ad eseguire le lavorazioni richieste.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.211,50 (Quattromiladuecentoundici/50) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui tenuto conto dell'esecuzione in emergenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DDT n. 72/16 ▪ DDT n. 57/16 ▪ DDT n. 66/16 ▪ DDT n. 97/16 ▪ DDT n. 25/16 bis
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	x	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Vito Labate



Il Responsabile AGD

Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: ~~Manager~~ MAT
Dott.ssa Francesca Portincasa

