



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 26/08/2016 - 0088876



A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Gestione Impianti Depurazione (GEIRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazione di trattamento di ricircolo fanghi e acqua di servizio.
Impianto	Impianto depurativo di Bisceglie.
U.T.	MAT BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Rottura tubazione interrata DN 200 in acciaio del ricircolo fanghi sedimentatore finale n. 1 e rottura tubazione interrata DN 1" dell'acqua di servizio.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto funzionamento del ricircolo fanghi al fine di garantire la buona qualità del refluo effluente. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione e/o sostituzione di apparecchiature ed opere in ferro presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 27/06/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della stazione di trattamento e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Scavi per individuazione delle perdite, riparazione della tubazione con inserimento di pezzi speciali (flange, curve, riduzioni, ecc.)
Denominazione della Ditta affidataria	Opera Service s.r.l. – Via Zandonai, 15 – Gravina di Puglia (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 7.170,00 (settemilacentosettanta/00).
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe effettuate. La ditta ha applicato uno sconto del 5% sull'importo totale dei lavori.

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 68 del 02/07/2016 della ditta Opera Service s.r.l.
Allegati	Documento sopra citato.


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Vito Lamuraglia



**Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola**



Si autorizza: Il Manager MAT

Ing. Girolamo Vitti





Prot. 68

Gravina, li 02/07/2016

Spett.le ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
VIA COGNETTI, 36
70121 BARI

anticipato a mezzo e-mail v.lamuraglia@aqp.it

Oggetto: Impianto di depurazione di Bisceglie - Lavori di ricerca e riparazione di tubazione di acciaio Dn 200 del ricircolo fanghi sedimentatore primario n. 1 e linea acqua di servizio.

Descrizione intervento e prezzi:

Con riferimento ai lavori in oggetto a consuntivo si trasmettono le lavorazioni eseguite

I. Riparazione tubazione di acciaio esistente Dn 200:

- 1° giorno - ricerca perdita con saggi di scavo nel punto più bagnato, poi in altri due punti, trovato perdita;
- 2° giorno - inizio scavo vicino al sedimentatore finale n.1 e trovato tubazione forata in più punti, taglio della tubazione con cannello ossiacetilenico;
- fornitura e saldatura di ml 1,3 di nuova tubazione Dn 200 di acciaio bitumata, collegata alla tubazione verticale Dn 200 esistente, e con una riduzione Dn 250x200 da collegare alla curva successiva esistente Dn 250;
- 3° giorno - verifica della tubazione e successiva perdita dalla tubazione in verticale, forata in più punti;
- smontaggio dal collegamento flangiato della saracinesca e taglio della tubazione con cannello ossiacetilenico;
- fornitura, saldatura e montaggio di ml 1,40 della nuova tubazione Dn 200 in acciaio bitumata con nuova flangia terminale, per collegamento alla saracinesca esistente, e di nuova curva per collegamento alla tubazione sostituita ieri.
- pitturazione delle nuove tubazione con primer bituminoso e fasciatura di protezione con altene;

II. Riparazione tubazione acqua di servizio esistente Dn 1":

- 4° giorno - ricerca perdita della tubazione acqua di servizio, eseguito n. 3 saggi in punti diversi e trovato perdita;
- riparazione con inserimento di n° 3 raccordi maschio-femmina e uno spezzone di tubo Dn 32 in PEAD di cm 40.
- Fornitura di sabbia per copertura delle tubazioni nuove acciaio e PEAD e successivo rinterro con materiale proveniente dallo scavo

A corpo €./corpo 7.548,30

Sull'importo si formula un miglioramento economico del 5,0% (cinque%), pertanto l'importo dei lavori è pari ad Euro **7.170,00**.

Per qualsiasi chiarimento contattare il Geom. Vito Cardano al 338 2518712.

Confermandoci a Vs/ disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti tecnici e confidando in un positivo riscontro della presente cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

OPERA SERVICE Srl
Via R. Zandonai, 15
Cell. 3382518712
70024 GRAVINA IN PUGLIA (BA)
Tel. 080 45250728

