

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Prot. 67084 del 09.08.2019

Alla Direzione TECRI
Bari

Alla Direzione INTAM
Bari

Alla Direzione DIRPR
Bari

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
Bari

Oggetto	Intervento in emergenza di realizzazione di by-pass a mezzo di motopompa da monte del pozzetto di ispezione interessato dal crollo e fino alla griglia dell'Impianto di Sollevamento Fogna "E. Mattei A", sul lungomare E. Mattei dell'abitato di Vieste (FG).
S.T.O. AV/FG	Tronco fognario lungomare E. Mattei – Vieste (FG)
Il Tecnico AQP verificatore	Ing. Mario Morelli
Descrizione del disservizio	In tale luogo, per effetto del crollo strutturale del pozzetto di ispezione, ubicato a monte dell'Impianto Sollevamento Fogna denominato "E. Mattei A", verificatosi nella giornata del 29/07/2019, i liquami in arrivo a detto impianto avevano trasportato in vasca accumulo liquami, oltre ai detriti del pozzetto della tubazione, anche il terreno sabbioso di cui è costituito il piano di sedime e quello circostante. Ciò aveva causato l'insabbiamento delle elettropompe, con perdita della loro funzionalità e conseguente sversamento dei liquami sul terreno circostante. Per tali inconvenienti, l'impresa cottimista, prontamente allertata, era già intervenuta con opportuni auto espurghi, effettuando dei by-pass.
Motivi dell'emergenza	Evitare il verificarsi di rigurgiti dei reflui attraverso i pozzetti di ispezione sulla sede stradale per scongiurare pericoli di inquinamento ambientale e problemi igienico-sanitari, nonché lo sprigionarsi di esalazioni maleodoranti e/o infiltrazioni nelle vicine strutture alberghiere e abitazioni.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	29/07/2019 da parte dell'elettromeccanico AQP Basile Nazario
Termini di consegna	immediata

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione di By-pass, a mezzo di auto espurgo; • Pulizia vasca di accumulo liquami con ricollocamento delle elettropompe bonificate; • Allocazione della motopompa a ciclo continuo Atlas Copco mod. "Varisco" con relativa tubazione in polietilene per by-passare i liquami da monte a valle del pozzetto crollato, direttamente in vasca di accumulo liquami dell'impianto di sollevamento "E. Mattei A"; • Sorveglianza 24/24 ore della intera stazione del by-pass; <p>Assistenza continua alla squadra elettromeccanica AQP da parte del personale dell'impresa fiduciaria "Simeone S.p.A."</p>
Denominazione della Ditta affidataria	<p>Simeone S.p.A. con sede in piazza Imperiale n. 25 – Poggio Imperiale (FG)</p>
Motivi e criteri di scelta della Ditta	<p>La ditta è impresa di fiducia di AQP, in quanto già operante presso l'Ambito Territoriale n. 3 della Provincia di Foggia ed aggiudicatrice del Contratto Quadro di Manutenzione in essere - n°2000014013 del 21/03/2018.</p>
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	<p>€ 199.656,37 per lavori e forniture.</p>
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	<p>€ 199.656,37 comprensivi di oneri della sicurezza</p>
Allegati	

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Direttore dei Lavori

Ing. Mario Morelli



Il Responsabile dell'Area

Dott. Biagio Del Priore



PER/ **Si valida: Il Dirigente**

Ing. Danilo Ancora

