



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
I - 13/09/2016 - 0094503



A

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Audit (IAUAM)  
SEDE

Gestione Impianti Depurazione (GEIRI)  
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Stazione di trattamento disidratazione fanghi.
<b>Impianto</b>	Impianto depurativo di Barletta.
<b>U.T.</b>	MAT BA/BAT – AGD BAT.
<b>Descrizione del disservizio</b>	Rottura della coclea di caricamento del fango disidratato sul cassone per il trasporto.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Assicurare allontanamento del fango dal processo biologico per il rispetto dei limiti allo scarico. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione e/o sostituzione carpenteria metallica idraulica presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 19/08/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
<b>Primi interventi adottati</b>	Messa in sicurezza della stazione di trattamento e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
<b>Termini di consegna</b>	Immediata - Intervento già eseguito.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Smontaggio della coclea e trasferimento in officina. Riparazione della coclea tramite sostituzione asse, lamiera in acciaio inox, spirale, cuscinetti, ecc. Montaggio in impianto, ecc.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Opera Service s.r.l. – Via R. Zandonai, 15 – Gravina di Puglia.
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 4.410,00 (quattromilaquattrocentodieci/00) al netto dello sconto.
<b>Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)</b>	La ditta ha applicato uno sconto del 5% sull'importo totale dei lavori.



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 89 del 24/08/2016.
<b>Allegati</b>	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

<b>Conto Economico</b>		<b>Investimenti</b>	<b>X</b>
------------------------	--	---------------------	----------

**Il Richiedente  
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione  
Vito Lamuraglia**

**Il Responsabile AGD  
Ing. Nicola Notarnicola**

**Si autorizza: Il Manager MAT  
Ing. Girolamo Vitucci**



Prot. 89

Gravina, li 24/08/2016

Spett.le **ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**  
**VIA COGNETTI, 36**  
**70121 BARI**

anticipato a mezzo e-mail v.lamuraglia@aqp.it

Oggetto: Impianto di depurazione di Barletta - Lavori di intervento strutturale di sostituzione organi meccanici alla coclea di sollevamento fanghi disidratati.

**Descrizione intervento e prezzi:**

Con riferimento ai lavori in oggetto a consuntivo si trasmettono le lavorazioni eseguite

**I. Revisione e posa in opera di coclea alla disidratazione :**

- verifica funzionamento coclea (nell'impianto) e constatazione dell'asse spezzato;
- smontaggio e successivo sollevamento con carico coclea su camion-gru per trasporto in officina;
- spostamento di un'altra coclea e montaggio alla postazione di quella rotta, compreso modifiche alla struttura di sostegno per messa in quota;
- smontaggio in pezzi della coclea (in officina);
- formazione di nuovo asse spezzato per ml 3,6, con lamiera di acciaio inox 304 spess. 4 mm, completo di spirale con diametro finito di 240 mm;
- sostituzione cuscinetti con supporti alla base tipo SKF F207 e F208;
- sostituzione cuscinetti di sostegno centrale; rimontaggio della coclea e collaudo in officina;
- attesa per spostamento cassone fanghi disidratati (all'impianto);
- smontaggio e successivo posizionamento alla vecchia posizione della coclea di sostituzione;
- scarico e posizionamento con camion-grù della coclea riparata e saldatura delle lamiere inox di raccolta.

A corpo €./corpo **4.646,80**

**Tempi di esecuzione:** 3 gg lavorativi.

Sull'importo si formula un miglioramento economico del 5,0% (cinque%), pertanto l'importo dei lavori è pari ad Euro **4.410,00**.

Per qualsiasi chiarimento contattare il Geom. Vito Cardano al 338 2518712.

Confermandoci a Vs/ disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti tecnici e confidando in un positivo riscontro della presente cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

**OPERA SERVICE Srl**  
Via R. Zandonai, 15  
Cell. 3382518712  
00131 GRAVINA (PUGLIA) (BA)  
P.Iva 07445250728

