

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
Prot. U - 14/04/2016 - 0039836



Al Direttore Operativo – DOPAP
Al Direttore Servizi Centrali - DSCPT
Alla Direzione DIRTC - IAUTC

e p.c. All' Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Lavori in Somma Urgenza per il ripristino strutturale di alcune superfici in calcestruzzo armato, degradate, del chiarifloculatore "CF 8" dell'impianto di potabilizzazione del Locone
Impianto	Potabilizzatore del Locone
U.O.	DOPAP – POTAP
Descrizione del disservizio	Durante i lavori di pulizia del chiarificatore CF8 si è riscontrato un diffuso e significativo decadimento del calcestruzzo sulle superfici di intradosso della soletta di copertura in cemento armato (vaste superfici di calcestruzzo completamente distaccate e sparse sul fondo, altre in fase di distacco e ferri di armatura in avanzato stato di corrosione).
Motivi dell'emergenza	- Assicurare l'integrità strutturale del chiarificatore CF8, impedendo l'aggravarsi di quanto riscontrato e salvaguardare la incolumità del personale addetto sui luoghi di lavoro. - Evitare il fermo del chiarificatore in quanto componente indispensabile ed insostituibile nella filiera del processo di potabilizzazione dell'acqua. (vedi Verbale di Somma Urgenza allegato)
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	07/04/16 – Personale di Conduzione
Primi interventi adottati	Ricerca di mercato per un intervento urgente di risanamento delle strutture ammalorate
Termini di consegna	1 settimana
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	- Rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo; - Spazzolatura dei ferri d'armatura, eventuale integrazione con saldatura di monconi e trattamento con idoneo inibitore di corrosione; - Ricostruzione delle superfici lavorate con apposita malta cementizia.
Denominazione della Ditta affidataria	P.F.T. di San Giovanni Rotondo (FG)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta avente idonee capacità tecniche ed operative nel settore, nonché immediatamente disponibile all'esecuzione dell'intervento



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 6.846,27 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Il costo, al netto dello sconto applicato del 20%, è stato determinato utilizzando il Prezziario Ufficiale Regione Puglia ed è congruo a quello di mercato per simili interventi.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo/Offerita del 07/04/2016 della ditta PFT
Allegati	- Preventivo/Offerita del 07/04/2016 della ditta PFT; - Documentazione fotografica.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Richiedente:

Il Responsabile dell'Impianto

ing. Vincenzo Santoro

Si autorizza:

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione

Ing. Mauro Spagnoletta