



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

*Direzione Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa Lecce
Il Dirigente*

Acquedotto Pugliese
U - 12/12/2017 - 0145538



Lecce,

Alla Direzione Procurement
SEDE

Alla Internal Auditing
SEDE

Alla Direzione Reti e Impianti – Gestione Impianti
Depurazione
SEDE

All'Autorità Idrica Pugliese
Via Borsellino e Falcone
70125 Bari

*Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria in emergenza anno 2017.
Fornitura n. 2 elettropompe a servizio della stazione fanghi.
Impianto di depurazione di Vernole - trasmissione atti.*

Ai sensi del punto 5.2.3 della “Gestione commessa per interventi compresi nel piano degli investimenti”, si trasmette, per i provvedimenti di vostra competenza la:

- Informativa in emergenza.
- Preventivo di spesa;
- Odine di lavoro alla ditta.


Cordiali saluti.

Marcello Rainò

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 12/12/2017 - 0145538



a DIRPR
IAPAM
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura di n. 2 elettropompe sommergibili mod. KCCW100HG+002741N1 a servizio del sollevamento sedimentatore primario.
STO LECCE	Impianto di depurazione di Vernole
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Desio Carparelli
Descrizione del disservizio	Impossibilità di inviare i reflui alla sezione di denitrificazione (di nuova attivazione)
Motivi dell'emergenza	Necessità di inviare i reflui alla sezione di denitrificazione al fine di rispettare i valori di azoto nel refluo al fine di evitare possibili sanzioni civili verso la nostra Società e penali per il personale preposto.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 26/10/2017
Termini di consegna	7 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Fornitura ELETROPOMPE sommergibili composta da: -corpo pompa, scatola olio e carcassa motore in ghisa. -girante a vortice in ghisa, calettata sull'albero tramite linguetta. -albero, viteria e tappi olio in acciaio inossidabile. -bocca premente flangiata, completa di guarnizione di tenuta. -doppia tenuta meccanica sull'albero, lubrificata dall'olio contenuto nella camera di sbarramento: *tenuta meccanica lato pompa in carburo di silicio/ossido di allumina; *tenuta meccanica lato motore in grafite/steatite. -motore: asincrono, trifase, isolamento classe F, protezione IP68, rotore supportato da cuscinetti a sfera lubrificati a grasso. -protezioni: *sonde termiche collegate in serie e inserite nell'avvolgimento motore. *sonda di conduttività inserita nella camera olio per la rilevazione di eventuali trafiletti di liquido pompato. -verniciatura: smalto epossidico, omologato per acqua potabile. -cavo di alimentazione NSSHÖU-J.
Denominazione della Ditta affidataria	Ditta Caprari SpA Via Emilia Ovest 900 41123 Modena.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta fornitrice delle stesse pompe esistenti nel sollevamento iniziale e pertanto vi è la medesima condizione idraulica nell'invio della portata alla nuova sezione di denitrificazione.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.660,00

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Preventivo n. 2711/17 del 27/10/2017 €. 2.660,00 Applicato sconto del 5%
Allegati	Preventivo n. 2711/17 del 27/10/2017

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

P.I. Desio Carparelli

Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti

Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò