

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 21/05/2018 - 0052286



DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di : Putignano	
	Manutenzione ordinaria della stazione di grigliatura e della coclea annessa.	
Impianto di depurazione	Putignano	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento della stazione di grigliatura (con conseguenti disservizi sui sistemi di estrazione fanghi) e della coclea annessa utile a garantire il corretto allontanamento del grigliato.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	26/02/2018	P.I. Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<p>MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA GRIGLIA A NASTRO - Smontaggio e rimozione a mezzo autogrù della copertura in vetroresina, scollegamento elettrico e meccanico e trasopero in officina per la manutenzione ordinaria della griglia a nastro (sostituzione di denti ad uncino per pettini a nastro, rulli a scorrimento in acciaio inox, anelli di tenuta in acciaio inox, cuscinetto per riduttore lento, supporto a cuscinetto per asse di trazione a nastro e per l'asse di rotazione spazzola, rifacimento guide curve inox per scorrimento rulli) rimontaggio del tutto, trasporto sull'impianto, ripristino dei collementi elettrici, riposizionamento delle copertura in vetroresina con l'ausilio di autogrù, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.</p> <p>MANUTENZIONE ORDINARIA COCLEA COMPATTATRICE A SERVIZIO DELLA STAZIONE DI GRIGLIATURA - Scollegamento elettrico e meccanico della coclea rimozione effettuato con l'ausilio di autogrù, trasporto in officina dove è stata effettuata la sostituzione di n. cuscinetti a rullo e n. 3 paraoli ed è stata effettuata il rifacimento della sede di alloggio dei cuscinetti con riempimento e allersaggio e tornitura del disco di supporto asse coclea e successivo bilanciamento della stessa, rimontaggio del tutto, trasporto e installazione sull'impianto il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.</p>	
Denominazione della Ditta affidataria	LM Tecnologie	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 6.444,50	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	perizia tecnica	del 30/09/2017
Allegati	perizia tecnica	del 30/09/2017

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X		Investimenti
-----------------	---	--	--------------

Il Richiedente
L' RCM
P.I. Vito Labate

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO.
Ing. Girolamo Vitucci