

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
I - 27/10/2017 - 0126906



Prot.

A

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Audit (IAUAM)  
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE

<b>Oggetto</b>	Stazioni varie di trattamento (produzione aria, ricircolo fanghi, grigliatura ed equalizzazione).
<b>Impianto</b>	Impianto di depurazione di Margherita di Savoia
<b>U.T.</b>	STO BA/BAT – AGD BAT.
<b>Descrizione del disservizio</b>	Anomalo funzionamento delle stazioni in oggetto dovuto alla rottura di tubazioni, ed organi di movimento al servizio di macchine ed apparecchiature.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Assicurare il regolare andamento del processo depurativo ed evitare lo sversamento di liquami su suolo. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratti di manutenzione di opere in ferro e carpenterie metalliche presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino delle suddette stazioni, anche in considerazione dell'imminente visita da parte di organi esterni presso l'impianto in parola.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 03/07/2017 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione, Sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
<b>Primi interventi adottati</b>	Messa in sicurezza e delimitazione della aree interessate.
<b>Termini di consegna</b>	Immediata - Intervento già eseguito.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ripristino del collettore aria al servizio delle soffianti mediante lavori di scavo e rifacimento degli innesti secondari sulla tubazione DN300;</li> <li>• Ripristino funzionale del collettore perdente dei fanghi di ricircolo al servizio del sedimentatore secondario n.2;</li> <li>• Ripristino funzionale della griglia sul canale pensile n. 2 mediante sostituzione dei perni di accoppiamento coclea e motoriduttore, compreso smontaggio e rimontaggio con ausilio di mezzo meccanico;</li> <li>• Ripristino funzionale della saracinesca DN 400 a servizio della vasca di equalizzazione mediante smontaggio della stessa, pulizia degli organi interni, sostituzione chiavetta e corda grassa, lubrificazione asta a cremagliera, rimontaggio e posizionamento.</li> </ul>



acquedotto  
pugliese  
l'acqua bene comune

## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	P.F.T. Termoidraulica – C.da Piano, sn – 71013 S. Giovanni Rotondo (BA).
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 17.131,75 (diciassettemilacentotrentuno/75) + IVA
<b>Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)</b>	€ 20.155,00 – sconto 15%
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b>	Consuntivo n. 2_2017 del 22/09/2017
<b>Allegati</b>	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	x	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

**Il Richiedente  
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione  
Vito Lamuraglia**

**Il Responsabile AGD  
Ing. Nicola Notarnicola**

**Si autorizza: Il Dirigente STO  
Ing. Girolamo Vitucci**