



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	Stazione di sedimentazione secondaria.
Impianto	Impianto di depurazione di Barletta.
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Rottura della tubazione interrata asservita al ricircolo fanghi del sedimentatore finale n. 1.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare andamento del processo depurativo al fine di garantire il rispetto dei limiti tabellari allo scarico, imposti dalla normativa, e tutelare l'ambiente dall'inquinamento. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratti di manutenzione di carpenterie ed opere metalliche presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta stazione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 29/10/2017 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione, Sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Intercettazione delle linee ed esecuzione delle necessarie manovre impiantistiche.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Lavori di ripristino della stazione di ricircolo fanghi al servizio del sedimentatore finale n. 1 consistenti in: <ul style="list-style-type: none"> • lavori di ricerca perdita mediante scavo a mano e con ausilio di mezzo meccanico; • demolizione di parti in cemento con martello demolitore; • taglio e sostituzione tratto di tubazione ammalorata con nuova tubazione in acciaio bitumato completa di n. 2 curve a 45° per collegamento alla tubazione esistente; • posa di sabbia sulle tubazioni e rinterro con materiale proveniente dagli scavi previa verifica di tenuta delle stesse; • formazione di cassonetto e ripristino della pavimentazione stradale con tappeto di usura. • ricostruzione delle parti in cemento precedentemente demolite mediante cassetta di contenimento.

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02


Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Denominazione della Ditta affidataria	Opera Service S.r.l. – Via R. Zandonai, 15 – 70024 Gravina di Puglia (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 5.030,00 (cinquemilatrenta/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 6.448,90 – sconto 22%.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 86 del 09/11/17 della ditta Opera Service S.r.l.
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	x	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

**Il Responsabile AGD – BAT
Ing. Aldo Impagnatiello**



**Si autorizza
Il Dirigente STO BA – BAT
Ing. Girolamo Vitucci**

