

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 16/11/2017 - 0134730



Prot.

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

TECRI
SEDE

e p.c. All'AIP
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari Est	
	Lavori di sostituzione tubazione acqua industriale e valvole a clapet al sollevamento di Triggiano.	
Impianto di depurazione	Bari Est	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Riparazione perdite sulla tubazione di mandata della pompa n° 1 della stazione di sollevamento di Triggiano.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	17/09/2017	P.I. Giovanni Maraglino
		Ing. Discipio - Ing. Vitucci
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della zona e richiesta intervento di ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Rimozione vecchia tubazione, e fornitura e posa in opera di nuova tubazione in acciaio Inox DN 200 ml 6, n° 2 cartelle DN 200 in acciaio Inox, n° 2 flangie in alluminio DN 200, n° 5 guarnizioni telagommate DN 200, n° 1 saracinesca cuneo gommato corpo piatto Pn 16 DN 200, tubazione in acciaio DN 150 ml 2,2, n° 2 giunti multidiametro 76-90, tubazione zincata 1" 1/2 ml 6, n° 1 valvola ottonata a sfera DN 1" 1/2, n° 3 gomiti zincati 1"1/2, n° 1 manicotto Inox 304 DN 1"1/2, n° 1 manicotto zincato F/F DN 1"1/2, n° 3 nipples zincati DN 1"1/2, n° 2 bocchettoni zincati M/F DN 1"1/2, n° 1 valvola di ritegno DN 200, n° 1 fascia di riparazione lunga DN 200-210, n° 1 valvola di ritegno DN 300, n° 2 guarnizioni telagommate DN 300, n° 80 bulloni zincati completi di dadi e rondelle, n° 1 solette in cemento carrabile 120x100x10 per copertura cunicolo tubazione, n° 3 beole in cemento 100x50x50 per copertura cunicolo tubazione sul marciapiede, mc 1 di sabbia utilizzata per realizzare il letto di posa della tubazione, mc 0,50 di calcestruzzo e kg 36 di rete elettrosaldata DN mm6 maglie 20x20 utilizzati per il ripristino stradale delle zone interessate dalla sostituzione della tubazione.	
Denominazione della Ditta affidataria	Opera Service Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 9.660,00	

ay Gi. M.

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	preventivo	83 del 22/10/2017
Allegati	preventivo	83 del 22/10/2017

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
L' RCM
Per. Ind. Maraglino Giovanni



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitelli

