



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 06/03/2018 - 0024879



DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

A.I.P.
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Manutenzione straordinaria dei digestori anaerobici e della linea biogas.
Impianto di depurazione	Putignano
U.T.	STO BA/BAT – AGD Bari
Descrizione del disservizio	Varie perdite di biogas sia dalla tubazione che dal passo d'uomo del digestore secondario A-26 con conseguente necessità di stabilizzare in fanghi in via aerobica per il tempo necessario ad effettuare la manutenzione sui digestori utilizzando le infrastrutture esistenti.
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dall'RCM Vito Labate in data 30/08/2017
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Intervento eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<ul style="list-style-type: none">• Bonifica del digestore con gas inerte e ventilazione forzata con aria, smontaggio della tubazione corrosa e del passo d'uomo con attrezzatura anti scintilla e sostituzione con altri in acciaio Inox e sostituzione dei manometri gas difettosi;• Fornitura e posa in opera di tubazione Pead completa di accessori e pezzi speciali per la linea fanghi alla centrifuga e linea fanghi alla stabilizzazione, comprensivo di scavo e ripristino con sabbia fine e materiale di risulta;• Fornitura e montaggio di tubazione in acciaio Inox Aisi 304 per il collegamento delle tubazioni in Pead alle apparecchiature, completa di valvolame e accessori;• Smontaggio delle tubazioni corrosive della linea biogas dal digestore primario con attrezzatura anti scintilla e mezzi di sollevamento, demolizione dei manufatti in CLS in prossimità della vasca di stabilizzazione, non utilizzati e realizzazione di strada per accesso basamenti soffianti;• Smontaggio di n. 4 agitatori Mixer e montaggio nelle vasche di stabilizzazione con sostituzione delle tubazioni corrosive, collegamenti elettrici per renderli perfettamente funzionanti;• Fornitura e posa in opera di grigliato in acciaio Inox, completo di sostegno sulla passerella del digestore primario;• Sostituzione delle guaina a protezione del torrino scale.
Denominazione della Ditta affidataria	Impiantistica Mangini



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata e immediatamente disponibile ed attrezzata per tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 71.000,00 +IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivi n. 21/028/PU del 21/02/2018.
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti
-----------------	--	--	-------------------------------------	--------------

Il richiedente

P.I. Vito Labate

Il Responsabile AGD Bari

Ing. Giovanni Discipolo

Si autorizza il Manager, STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci