




acquedotto  
pugliese

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
I - 27/03/2018 - 0033651



Al Direttore Servizi Tecnici

Al Direttore Affari Generali

All'Internal Auditing

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Intervento in Somma Urgenza di ripristino dell'impianto elettrico di illuminazione asservito ai filtri a sabbia, agli acceleratori ed al locale denominato "Galleria tubazioni acqua trattata" presso l'impianto di potabilizzazione del Fortore
<b>Impianto</b>	Potabilizzatore del Fortore
<b>U.T.</b>	POTAP - Potabilizzatore Fortore
<b>Descrizione del disservizio</b>	Necessità di immediato ripristino del funzionamento dell'impianto di illuminazione asservito ai filtri a sabbia, agli acceleratori ed al locale denominato "Galleria tubazioni acqua trattata" a causa della totale mancanza di illuminazione per danneggiamento dei componenti dei corpi illuminanti e delle relative linee di alimentazione elettrica
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Necessità di mettere in sicurezza l'incolumità del personale che opera costantemente sull'impianto al fine di assicurare il servizio per la corretta gestione e controllo del processo di potabilizzazione
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	13, e 22 marzo 2018 - conduzione/manutenzione 20 e 27 marzo 2018 - manutenzione specialistica
<b>Primi interventi adottati</b>	Interventi del 20 e del 26 marzo 2018 della manutenzione specialistica per le prime verifiche risultate vane in quanto gli stessi, con E-mail del 20 e del 27 marzo 2018, hanno comunicato di essere impossibilitati ad intervenire, in sicurezza, per indisponibilità di idonei mezzi ed attrezzature.
<b>Termini di consegna</b>	6 gg.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Esecuzione dei seguenti interventi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Riparazione, ripristino illuminazione di n. 10 corpi illuminanti su pali asserviti alla stazione di filtrazione a sabbia</li> <li>- Riparazione e ripristino di n. 9 corpi illuminanti su pali asserviti alla stazione di chiarificazione</li> <li>- Sostituzione dell'attuale impianto di illuminazione nel locale denominato "Galleria tubazioni acqua trattata", con n. 10 proiettori a Led, n. 5 plafoniere a Led per emergenza, n. 3 punti comando luci e nuove linee elettriche di collegamento</li> <li>- Prove di funzionamento e forniture di consegna degli schemi elettrici degli impianti realizzati e delle relative certificazioni di conformità</li> </ul>



acquedotto  
pugliese

## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Denominazione della Ditta affidataria	SPIM srl di Manfredonia (FG)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta avente idonee capacità tecniche ed operative nel settore, nonché immediatamente disponibile all'esecuzione dell'intervento
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 8.890,00 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuali sconti)	La spesa è ritenuta congrua, con l'applicazione di uno sconto sulle forniture del 30%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consumativo della ditta)	Preventivo n. 118 rev. 1 del 27.03.2018 della ditta SPIM
Allegati	- Verbale di Somma Urgenza del 27.03.2018 - Preventivo n. R n. 118 rev. 1 del 27.03.2018 della ditta SPIM - E-mail del 20 e del 27 marzo 2018 della Manutenzione Specialistica

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Richiedente:

Il Responsabile dell'impianto

ing. Vincenzo Santoro

Si autorizza:

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione

Ing. Gianluigi Fiori

**S.P.I.M. s.r.l.****Sistemi per  
ENERGIA e  
TELECOMUNICAZIONI**

OFFERTA N°118 rev.1 del 27/03/2018

Spett.le

**ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.**  
**Impianto di Potabilizzazione del Fortore**  
**C.da Finocchito**  
**71017 - Castel Nuovo della Daunia (FG)**

A seguito di sopralluogo effettuato in data odierna per la verifica dei guasti sugli impianti di illuminazione asserviti al locale denominato "Galleria Acqua Trattata" e aree Filtri a Sabbia e Chiarifloculatori, i quali manifestano difetti di funzionamento dovuti a rottura delle componentistiche dei vari corpi illuminanti; con la presente ci preghiamo sottoporVi la ns. migliore offerta per i lavori in oggetto, e di seguito specificati.

Pos. A):

**OGGETTO : Ripristino Impianto di illuminazione normale e di emergenza nel Locale denominato "Galleria Acqua Trattata" dell'Impianto di potabilizzazione del Fortore**

Pos.	Descrizione	U.M.	Q.tà	Imp. Unt. Forn.+Posa	Imp. Tot. Forn.+Posa
<b>A</b>	<b>Impianto di illuminazione normale e di emergenza Galleria Acqua Grezza - Potabilizzatore del Fortore</b> comprendente:				
A.1	Scollegamento e smontaggio impianto di illuminazione normale e di emergenza esistente e relativi cavi e vie cavi di collegamento	A Cor	1	€ 980,00	€ 980,00
A.2	Fornitura e posa in opera di proiettore a LED 2x78W 5000K 11.376 lm ottica asimmetrica tipo GUELL 2 della SBP o equivalente, installati a parete ad altezza accessibile per la manutenzione ordinaria	n	10	€ 480,00	€ 4.800,00
A.3	Fornitura e posa in opera di plafoniera a LED di emergenza, completa di inverter e batteria per autonomia di 3h, installate a parete altezza massima 3 m, completa di accessori e raccorderia per grado di protezione IP55	n	5	€ 150,00	€ 750,00
A.4	Fornitura e posa in opera punti di comando luce in esecuzione stagna IP55, completa di cassetteria e tubazione a vista IP55	n	3	€ 90,00	€ 270,00
A.5	Fornitura e posa in opera linee elettriche di collegamento, costituite da tubazione in PVC rigido Ø 20/25 tipo autoestinguente completo di cassette di derivazioni in PVC con grado di protezione IP55, cassetteria tipo FG16OR16 di idonea sezione, posato a vista su parete	m	140	€ 25,00	€ 3.500,00
				<b>IMPORTO TOTALE OFFERTA Pos. A)</b> (IVA esclusa)	<b>€ 10.300,00</b>
				Sconto 30,00%	€ 3.090,00
				<b><u>IMPORTO NETTO OFFERTA Pos. A)</u></b> (IVA esclusa)	<b><u>€ 7.210,00</u></b>

Pos. B):


**OGGETTO : Manutenzione straordinaria per ripristino impianto di illuminazione esterna asservito all'area di ubicazione dei Filtri a Sabbia e dei Chiariflocculatori dell'impianto di potabilizzazione del Fortore**

Pos.	Descrizione	U.M.	Q.tà	Imp. Unt. Forn. + Posa	Imp. Tot. Forn.+Posa
<b>B</b>	<b>Manutenzione straordinaria per ripristino impianto di illuminazione esterna asservita all'area di ubicazione dei Filtri a sabbia e dei Chiariflocculatori - Potabilizzatore del Fortore</b> comprendente:				
B.1	Manutenzione straordinaria per ripristino illuminazione esterna area Filtri a Sabbia di n.10 corpi illuminanti su pali costituiti da proiettori da 400W Ioduri metallici dipo BSP Jolly2, con: sostituzione di lampada a Ioduri metallici tipo HQI 400W E40 2230V tubolare, revisione e/o sostituzione di reattore di alimentazione elettromeccanico da 400W JM, verifica e/o sostituzione Accenditore, verifica e/o sostituzione condensatore di rifasamento,	n	10	€ 132,00	€ 1.320,00
B.2	Manutenzione straordinaria per ripristino illuminazione esterna area Chiariflocculatori di n.9 corpi illuminanti su pali costituiti da proiettori da 250W Ioduri metallici dipo BSP Jolly2, con: sostituzione di lampada a Ioduri metallici tipo HQI 250W E40 2230V tubolare, revisione e/o sostituzione di reattore di alimentazione elettromeccanico da 250W JM, verifica e/o sostituzione Accenditore, verifica e/o sostituzione condensatore di rifasamento,	n	9	€ 120,00	€ 1.080,00
	<b>IMPORTO TOTALE OFFERTA Pos. B)</b> (IVA esclusa)				€ 2.400,00
	Sconto 30,00%			€	720,00
	<b><u>IMPORTO NETTO OFFERTA Pos. B)</u></b> (IVA esclusa)				€ <u>1.680,00</u>
	<b><u>TOTALE NETTO OFFERTA</u></b>				€ <u>8.890,00</u>

I tempi necessari per l'esecuzione degli interventi innanzi specificati sono di circa 8 giorni lavorativi a partire dal Vs. Ordine.

Nella presente offerta si intendono compresi materiali, mezzi d'opera e tutta la manodopera necessaria, inoltre, sono compresi la consegna degli schemi elettrici degli impianti realizzati e la relativa certificazione di conformità di legge.

Restando a Vs. piena disposizione per eventuali chiarimenti, ci è gradita l'occasione per porgerVi i ns. più cordiali saluti.  
S.P.I.M. S.r.l.

**S.P.I.M. s.r.l.**  
AMMINISTRATORE  
Antonio Rignone  


**S.P.I.M. s.r.l. – S.S. 89 Garganica km 173+000 – Tel. 0884.543322 – Fax 0884.549063 – 71043  
MANFREDONIA (FG)**

Registro Imprese C.C.I.A.A. di Foggia C. F. - P. IVA – n. 01860810710 - REA n. 154458 - CAPITALE SOC. € 75.000,00 I V

ISO 9001/2000 Bureau Veritas - Attestazione SOA OG10 - OG11 - OS30 Allico Sea - UNAE Puglia n. 202

[www.spimsrl.com](http://www.spimsrl.com) e-mail: [info@spimsrl.com](mailto:info@spimsrl.com)

Ai sensi dell'art. 13 del D.gs 196/2003 si invita a prendere visione dell'informativa sulla privacy consultando il sito  
[www.spimsrl.com](http://www.spimsrl.com)

## **Mario Fortunato**

---

**Da:** Acquaviva Claudio <c.acquaviva@aqp.it>  
**Inviato:** martedì 27 marzo 2018 09:18  
**A:** m.fortunato@aqp.it; v.santoro@aqp.it  
**Cc:** g.ottomano@aqp.it; 'Marco Mottola'  
**Oggetto:** I: ODM 10456-IP FORTORE 20180326

In riferimento all'ODM in oggetto si consiglia l'intervento di una ditta esterna accreditata.

Saluti  
Claudio Acquaviva

### **Descrizione ODM:**

IP FORTORE ODM 10456 Descrizione delle attività da eseguirsi .  
L'impianto di illuminazione tutto, comprese le luci di emergenza, sono da rifare ex novo. Vista la particolarità dei locali con presenza di grosse condotte, lo svolgimento delle attività in sicurezza richiede attrezzature particolari come ponteggi e passerelle che esulano dalle nostre disponibilità.

## Mario Fortunato

---

**Da:** Vincenzo Santoro <v.santoro@aqp.it>  
**Inviato:** martedì 20 marzo 2018 16:41  
**A:** 'Mario Fortunato'; 'Manutenzione.Fortore'  
**Oggetto:** I: ODM 10419 IP Fortore Avaria fari

Provvedere.  
VS

-----Messaggio originale-----

**Da:** Acquaviva, Claudio [mailto:c.acquaviva@aqp.it]  
**Inviato:** martedì 20 marzo 2018 12:09  
**A:** v.santoro@aqp.it  
**Cc:** m.fortunato@aqp.it; g.ottomano@aqp.it; 'Marco Mottola'  
**Oggetto:** ODM 10419 IP Fortore Avaria fari

In riferimento ODM 10419

Anomalia ai fari zona filtri a sabbia ed acceleratori. Risultano mal funzionanti e spenti. Necessario ripristino per la sicurezza operatori del turno notturno.

Si comunica, che la squadra di Fg è attualmente impegnata per interventi urgenti su siti primari di depurazione, pertanto trattandosi di una attività che per motivi di sicurezza si stima improcrastinabile, si consiglia l'intervento di una Ditta Esterna.

Saluti  
Claudio Acquaviva