



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

Direzione Reti e Impianti  
Struttura Territoriale Operativa Lecce  
Il Dirigente

Acquedotto Pugliese  
U - 14/11/2017 - 0133537



Lecce,

Alla Direzione Procurement  
SEDE

Alla Internal Auditing  
SEDE

Alla Direzione Reti e Impianti – Gestione Impianti  
Depurazione  
SEDE

All'Autorità Idrica Pugliese  
Via Borsellino e Falcone  
70125 Bari

*Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria in emergenza anno 2017.  
Lavori di rifunzionalizzazione trincee drenanti mediante rimozione e pulizia del fondo. Impianto di depurazione di  
San Cesario di Lecce - trasmissione atti.*

Ai sensi del punto 5.2.3 della “Gestione commessa per interventi compresi nel piano degli investimenti”, si trasmette, per i provvedimenti di vostra competenza la:

- Informativa in emergenza.
- Verbale di somma urgenza:

Cordiali saluti.

*Marcello Rainò*



acquedotto  
pugliese  
L'acqua, bene comune

## INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot.

Acquedotto Pugliese  
U - 14/11/2017 - 0133537



Al Direttore Servizi Tecnici  
Al Direttore Affari Generali  
All'Internal Auditing

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Lavori di rifunzionalizzazione trincee drenanti mediante rimozione e pulizia del fondo.
STO LECCE	Impianto di depurazione di San Cesario di Lecce
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Desio Carparelli - Ing. Mario Pietrosanti
Descrizione del disservizio	Trincee drenanti al collasso non più in grado di ricevere e allontanare il refluo depurato.
Motivi dell'emergenza	Ripristinare la piena funzionalità delle trincee al fine di evitare esondazioni del refluo nelle aree private circostanti.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto e del Responsabile di Area del 13/09/2017
Termini di consegna	15 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	<p>Fornitura e posa in opera di circa 1.500 mc. di materiale arido di cava, incluso trasporto, spandimento e compattazione per l'innalzamento degli argini esistenti e relativa viabilità (400 metrix5x0,75).</p> <p>Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza escluse le materie luride, anche in presenza d'acqua, in vasche, compresa la configurazione del fondo e delle pareti, paleggio del materiale a uno o più sbracci, il tiro in alto, il deposito in cumuli sui cigli, il successivo trasporto a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 50 oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza, eseguito con mezzi meccanici.</p> <p>Presidio continuo per il controllo delle operazioni h 24.</p> <p>Pulizia da arbusti infestanti presenti sulle trincee.</p> <p>Sistemazione saracinesche Ø 300 e fornitura chiusini con base in cls.</p> <p>Riparazione e sistemazione con fornitura e posa di eventuali nuovi tratti di rete plastificata.</p>
Denominazione della Ditta affidataria	Ditta Ecosystem Puglia di Nigro Marcello. Viale Germania Z.I. s.n. 72019 San Vito dei N.nni. (BR)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta esecutrice di interventi simili in tali luoghi specializzata in tali interventi e immediatamente resasi disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 159.370,39
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Verbale di Somma Urgenza del 13/09/2017 applicato sconto del 4,7%

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Allegati	Verbale di Somma Urgenza
----------	--------------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---


**Il Richiedente**

P.I. Desio Carparelli



**Il Responsabile dell'Area**

Ing. Mario Pietrosanti



**Si valida: Il Dirigente**

Ing. Marcello Rainò

