



**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Manutenzione straordinaria riguardante la messa in esercizio della nuova centrifuga mobile a servizio della stazione di disidratazione meccanica.
Impianto di depurazione	ID Barletta
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT
Descrizione del disservizio	Fuori servizio stazione di disidratazione meccanica.
Motivi dell'emergenza	Assicurare le condizioni di sicurezza e il corretto andamento del processo depurativo, rispettare i limiti tabellari dell'effluente previsti dalla normativa vigente e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento. Il ricorso all'emergenza è dovuto alla rottura della centrifuga mobile ormai fuori servizio e al fermo della stazione di disidratazione meccanica; garantire le condizioni di sicurezza; assenza di contratti di manutenzione e revisione di macchine ed apparecchiature presso gli impianti di depurazione della STO BA - BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta situazione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 19.01.2018 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata e prontamente disponibile ad intervenire.
Termini di consegna	Immediata – intervento già eseguito.



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Si sono rese necessarie le seguenti attività: Messa in esercizio nuova centrifuga mobile a servizio della stazione di disidratazione meccanica: • Rimozione vecchia centrifuga mobile non funzionante ed allontanamento dalla sala disidratazione meccanica; • posa in opera della nuova centrifuga mobile e messa in esercizio attraverso la realizzazione di un nuovo piping per il carico fanghi, adduzione e scarico acque; • Smontaggio coclea dalla vecchia centrifuga, realizzazione di modifiche sul convogliatore e messa in esercizio sulla nuova centrifuga; • Verifica finale di funzionamento.
Denominazione della Ditta affidataria	P.F.T. TERMOIDRAULICA di Palladino Fabrizio – Contrada Piano, sn – 71013 San Giovanni Rotondo (FG).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata prontamente disponibile ed attrezzata in merito alla tipologia d'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo totale dei lavori pari a: € 4.930,10 (Quattromilanovecentotrenta/10) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato, con uno sconto riservato a questa società, come di seguito riportato: € 7.043,00 – 30% = 4.930,10 + IVA € 4.930,10 (Quattromilanovecentotrenta/10)+ IVA
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	P.F.T. TERMOIDRAULICA di Palladino Fabrizio Consuntivo n. 13/2018 del 23.01.2018
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
------------------------	----------	---------------------	--	--

**Il Responsabile
Area Gestione Depurazione BAT
Ing. Aldo Impagnatiello**

**Si autorizza:
Il Dirigente
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci**