

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 20/06/2017 - 0068642



Prot.

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

TECRI
SEDE

e p.c. All'AIP

Oggetto	Recapito finale dell'impianto di depurazione di Santeramo in Colle.	
	Manutenzione straordinaria delle trincee drenanti.	
Impianto di depurazione	Santeramo in Colle	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	In data 17/03/2017 si riscontrava un cedimento localizzato del fondo della trincea denominata "Vascone B" per una profondità poco superiore a 50 cm e per una superficie di poco superiore a 4 mq sulla superficie totale di 1200 mq. Nei giorni immediatamente successivi furto della recinzione.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità di esercizio delle trincee ed evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	17/03/2017	P.I. Luca Picciallo
		Ing. Discipio - Ing. Vitucci
Primi interventi adottati	Isolamento idraulico della trincea in questione al fine di evitare una possibile evoluzione del fenomeno. Immediata comunicazione al Dott. Baldo Pisani, Sostituto Procuratore della Repubblica, per riferire dell'evento e chiedere autorizzazione all'accesso presso il recapito finale alla ditta Apogeo per eseguire indagini geofisiche sul Vascone B e alla ditta Verde 2000 per eseguire la manutenzione straordinaria delle trincee N. 11/A, 10/A, 9/A, 8/A al fine di aumentare la capacità drenante dell'intero recapito finale visto il fuori esercizio del Vascone B.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti presso le trincee N. 11/A, 10/A, 9/A, 8/A e il "vascone B" sono: 1) Vuotatura e pulizia mediante autoespurgo ed automezzi 2) Rifunionalizzazione delle suddette vasche con scarifica del fondo, riempimento con materiale drenante, conferimento in discarica del materiale di risulta; 3) Esecuzioni di n. 4 tomografie elettriche; 4) Fornitura e posa in opera di nuova recinzione.	
Denominazione della Ditta affidataria	Ditta Verde 2000 per i lavori di rifunionalizzazione delle vasche con scarifica del fondo, riempimento con materiale drenante, conferimento in discarica del materiale di risulta fornitura e posa in opera di nuova recinzione; Ditta Castiglia S.r.l. per i lavori di pulizia vasche mediante autoespurgo ed automezzi, Ditta Apogeo S.r.l. per l'esecuzione delle tomografie elettriche	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditte specializzate ognuna per il settore specifico in cui ricadono le lavorazioni e disposte ad eseguire gli interventi tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	TOTALE: € 199.728,20	APOGEO € 2.555,00 CASTIGLIA S.R.L. € 86.520,00 VERDE 2000 € 110.653,20


**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta del 22/03/2017 della Ditta Apogeo Offerte n. 92 del 03/04/2017 e n. 94 del 03/04/2017 della ditta Castiglia S.r.l. Offerte del 23/03/2017, del 11/04/2017 e del 21/04/2017 della ditta Verde 2000
Allegati	Offerta del 22/03/2017 della Ditta Apogeo Offerte n. 92 del 03/04/2017 e n. 94 del 03/04/2017 della ditta Castiglia S.r.l. Offerte del 23/03/2017, del 11/04/2017 e del 21/04/2017 della ditta Verde 2000


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
-----------------	--	--------------	---	--

Il Richiedente
L' RCM
P.I. Luca Picciallo



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Viticcì

