



acquedotto  
pugliese  
acqua bene comune

1269

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
U - 16/07/2018 - 0074025



Prot.

A

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)  
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

<b>Oggetto</b>	Stazione di disidratazione meccanica dei fanghi
<b>Impianto</b>	Impianto depurativo di Trinitapoli
<b>U.T.</b>	STO BA/BAT – AED BAT.
<b>Descrizione del disservizio</b>	Fermo della stazione di disidratazione fanghi causa avaria dell'estrattore centrifugo.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Assicurare la produzione di fanghi nelle quantità ottimali per il corretto andamento del processo depurativo al fine di garantire il rispetto dei limiti allo scarico dell'effluente e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratti di manutenzione di macchine per la disidratazione fanghi presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta situazione.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 18/12/2017 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
<b>Primi interventi adottati</b>	Richiesta d'intervento a ditta specializzata
<b>Termini di consegna</b>	Immediata – intervento già eseguito.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Sostituzione della centrifuga esistente marca Peralisi mod. FP600, ormai obsoleta, con altro estrattore centrifugo usato marca Peralisi mod. Jumbo 2 , di proprietà della committente e regolarmente funzionante, mediante lavori di: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Smontaggio della centrifuga esistente e posa in opera dell'altra, previa realizzazione di idonei supporti in acciaio zincato per il corretto posizionamento;</li> <li>➤ Fornitura e posa in opera di n. 2 pompe nuove per alimentazione fanghi alla centrifuga previa rimozione delle vecchie e rifacimento del relativo piping idraulico DN 80 completo di n. 2 saracinesche a corpo piatto e n. 2 valvole di ritegno a clapet;</li> <li>➤ Fornitura e posa in opera di n. 2 pompe nuove per il dosaggio del polielettrolita, in linea con la nuova tubazione di alimentazione fanghi, previo smontaggio delle vecchie e rifacimento di piping idraulico;</li> </ul>

*Rw*

*A*



acquedotto  
pugliese  
l'acqua bene comune

## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

**Par. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Realizzazione di copertura in acciaio zincato per ricovero cisterne di stoccaggio emulsione;</li> <li>➤ Adeguamento e potenziamento del quadro elettrico di comando mediante fornitura e posa in opera di nuovo inverter da 37 kW, nuovi componenti elettromeccanici e nuovi cavi di alimentazione.</li> </ul>
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Biotec S.r.l. Via Oliere e Saponerie Meridionali, snc – 70056 Molfetta (BA)
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta specializzata resasi prontamente disponibile ad eseguire l'intervento richiesto.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 33.530,00 (trentatremilacinquecentotrenta/00) + IVA
<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione alla tipologia d'intervento eseguito.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo del 14/02/18 della ditta Biotec S.r.l.
<b>Allegati</b>	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

**Il Richiedente**  
**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**  
Nicola Ricco



**Il Responsabile AED**  
**Ing. Aldo Impagnatiello**



Si autorizza: **Il Dirigente STO**  
**Ing. Girolamo Vitucci**

