

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi


Acquedotto Pugliese
I - 12/01/2017 - 0003210

Prot.



A
DIRPR
SEDE
IAUAM
SEDE
TECRI
SEDE

Oggetto	Servizio di manutenzione specialistica eseguito ad ottobre, novembre e dicembre 2016.
Impianto di depurazione	Castellana Grotte, Locorotondo, Putignano, Monopoli, Alberobello, Polignano a Mare, Noci e Conversano
Area	STO BA/BAT – AGD Bari
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento di macchine ed apparecchiature elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche.
Motivi dell'emergenza	Garantire il corretto funzionamento degli impianti di depurazione, al fine di mantenere lo standard di qualità dell'effluente.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate.
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Già eseguita.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<p>Impianto di Castellana Grotte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montaggio UPS quadro elettrico trincee • Ricerca guasto misuratori pompe di ricircolo n. ½ rilevate schede di alimentazione danneggiate <p>Impianto di Locorotondo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ricerca guasti centrifuga Peralisi; reset inverter con controllo e regolazione parametri • Sostituzione collegamento elettrico e programmazione ingresso analogico da n.1 a n. 2 inverter pompa omogenizzazione n. 1 • Ricerca guasto misuratore di portata produzione treno A, reset dati di fabbrica e riprogrammazione <p>Impianto di Putignano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ricerca guasto inverter ossidazione 1, in blocco causa sbalzi di tensione • Ricerca guasto carroponte primario, risultato cavo a festone danneggiato • Sostituzione cavo a festone con canale e carrelli • Ricerca guasto centrifuga Peralisi, contagiri e display inverter danneggiati <p>Impianto di Monopoli:</p>





acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	<ul style="list-style-type: none"> Ricerca guasti centrifuga Peralisi, rilevata anomalia su moduli di ingressi digitali Ricerca guasto centrifuga Peralisi. Rilevata anomalia su intero PLC. Rifacimento connessioni elettriche PLC <p>Impianto di Alberobello:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ricerca guasto pompa fanghi a servizio della centrifuga Peralisi, controllo isolamento, ripristino cablaggio Ricerca guasto centrifuga Peralisi; rilevata anomalia su salvamatore e contattore pompa prodotto e cablaggio di potenza Ricerca guasto pompa sollevamento, sostituzione relè e ripristino cablaggio <p>Impianto di Polignano a Mare:</p> <ul style="list-style-type: none"> Montaggio di n. 1 sezionatore bloccaporta 4x160A quadro elettrico centrifuga Peralisi Ricerca guasto centrifuga Peralisi. Rilevato trasformatore danneggiato. Montaggio nuovo trasformatore e messa in funzione Ricerca guasto centrifuga Peralisi. Rilevata spina di sicurezza rotta, montaggio spina di sicurezza nuova <p>Impianto di Noci:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ricerca guasti centrifuga Peralisi; rilevata anomalia su circuito ausiliario contagiri, ripristino e messa in funzione <p>Impianto di Conversano:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ricerca guasto pompa di equalizzazione, reset di fabbrica inverter e riprogrammazione
Denominazione della Ditta affidataria	M2 IMPIANTI di Mauro Minafra
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore, peraltro già contrattualizzata in passato con codesta direzione, resasi disponibile ad intervenire sebbene il contratto risultasse scaduto.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 6.947,50 (Euro Seimilanovecentoquarantasette/50) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo della ditta M2 IMPIANTI del 30/12/2016
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	x	Investimenti		
------------------------	---	---------------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Vito Labate

Il Responsabile STO Bari

Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci