



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
U - 13/04/2018 - 0039805



DIRPR  
SEDE

IAPAM  
SEDE

TECRI  
SEDE

A.I.P.  
protocollo@pec.aip.gov.it

<b>Oggetto</b>	<b>Manutenzione straordinaria alla rete aria della vasca di ossidazione n. 4.</b>
<b>Impianto di depurazione</b>	<b>Gioia del Colle</b>
<b>U.T.</b>	STO BA/BAT – AGD Bari
<b>Descrizione del disservizio</b>	Rottura improvvisa della tubazione sommersa per la fornitura dell'aria alla vasca di ossidazione n. 4 con conseguente impossibilità di esercizio della stessa.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Disservizio comunicato dall'RCM Luca Picciallo in data 29/01/2018
<b>Primi interventi adottati</b>	Fermo forzato della stazione, pulizia della vasca effettuata dall'impresa Castiglia e richiesta di assistenza a ditta specializzata.
<b>Termini di consegna</b>	Intervento eseguito
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Smontaggio rete tubi PVC di distribuzione aria a fondo vasca;</li><li>2. Smontaggio piattelli e sostituzione membrane e ghiera;</li><li>3. Pulizia delle tubazioni in PVC con riparazione tratti danneggiati mediante manicotti ad incollaggio;</li><li>4. Montaggio rete tubi PVC distribuzione aria complete di piattelli e ripristino delle staffe inox di fissaggio a pavimento e livellamento;</li><li>5. Smontaggio calate in acciaio al carbonio;</li><li>6. Rifacimento delle calate in acciaio al carbonio costituite da n. 1 flangia DN 150, n. 1 curva a 90° DN 150, n.1 tratto verticale di mt 2.00 DN 150, n. 2 semicurve DN 150, n. 1 riduzione DN 150x100, n. 1 flangia DN 100, guarnizioni e bulloneria;</li><li>7. Montaggio delle calate previo riefficientamento della valvola wafer DN 150 e sostituzione guarnizioni;</li><li>8. Ripristino e verniciatura collettore DN 300;</li><li>9. Riparazione delle tubazioni di sfiato con sostituzione del tratto sommerso danneggiato;</li><li>10. Servizio autogrù per movimentazione materiali;</li><li>11. Utilizzo di scale e ponteggi per effettuare le lavorazioni in oggetto;</li><li>12. Riparazione motoriduttore agitatore e fissaggio su passerella;</li></ol>
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Impiantistica elle c.c.
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta specializzata e immediatamente disponibile ed attrezzata per tipologia dell'intervento.



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	<b>€ 30.284,00 +IVA</b>
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b>	Perizia tecnica del 12/03/2018.
<b>Allegati</b>	Documenti sopra indicati.

**Intervento ascrivibile a:**

Conto Economico	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Investimenti</b>
-----------------	--------------------------	-------------------------------------	---------------------

**Il richiedente**

**P.I. Luca Picciallo**

**Il Responsabile AGD Bari**

**Ing. Giovanni Discipio**

**Si autorizza il Manager STO Bari/BAT**

**Ing. Girolamo Vitucci**