



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 26/04/2018 - 0043983



DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

A.I.P.
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Rifunionalizzazione delle trincee drenanti.
Impianto di depurazione	Santeramo in Colle
U.T.	STO BA/BAT – AGD Bari
Descrizione del disservizio	In seguito alla email del Controllo Igienico Sanitario BA/BAT Reti e Impianti dell'Acquedotto Pugliese del 27/11/2017 della presenza di <i>Vibrio cholerae</i> nel campione raccolto nel pozzo spia n.45058, si è reso necessario effettuare la pulizia e la rifunionalizzazione delle trincee drenanti a causa di un eccesso di solidi sospesi che inibiscono gli effetti del disinfettante e che hanno ridotto la capacità drenante delle trincee.
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dall'RCM Luca Picciallo in data 29/11/2017
Primi interventi adottati	Fuori esercizio delle vasche interessate per permettere il prosciugamento della fase acquosa ed effettuare la pulizia del fango dalle stesse (intervento effettuato dall' Impresa Castiglia Srl) e richiesta di intervento a ditta specializzata nei lavori di movimento terra.
Termini di consegna	Intervento eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<ol style="list-style-type: none">1. Scavo in sezione obbligata in roccia compatta, senza uso di mine, eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici, del fondo vasca fino a una profondità di cm. 20/25 con carico sui mezzi e l'allontanamento del materiale scavato nell'ambito del cantiere; Importo € 7.425,002. Trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta, compreso il carico e lo scarico, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica; Importo € 4.680,002.a Maggior onere per il trasporto a discarica del materiale di risulta per ogni Km in più dei 10 previsti (25km in più) Importo € 6.750,003. Smaltimento del materiale di scavo e rimozione. Il prezzo comprende tutti gli oneri, analisi, tasse e contributi del materiale conferito in discarica autorizzata; Importo € 1.890,00



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	4. Fornitura di breccione 7/20 per formazione del letto drenante del fondo vasca, trasporto dalla cava all'impianto di depurazione con l'ausilio di autocarri e sistemazione e realizzazione di letto di posa del fondo vasca fino ad un'altezza di cm 20/25 con l'ausilio di macchine operatrici; Importo € 4.446,00
	4.a Maggior onere per il trasporto del breccione 7/20 dalla cava all'impianto di depurazione per ogni Km in più dei 10 previsti (25km in più); Importo € 6.750,00
Denominazione della Ditta affidataria	MARZO SRL
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata e immediatamente disponibile ed attrezzata per tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 31.941,00 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Perizia tecnica del 27/03/2018.
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti
-----------------	--	-------------------------------------	---------------------

Il richiedente

P.I. Luca Picciallo

Il Responsabile AGD Bari

Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci