

u/16625

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 31/05/2018 - 0057022



Al Direttore Servizi Tecnici

Al Direttore Affari Generali

All'Internal Auditing

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Intervento di manutenzione straordinaria con procedura d'urgenza "Lavori in somma urgenza" - Riparazione, per distacco connessione accoppiamento delle piastre filtranti della vasca n. 1 del filtro a carbone attivo n. 10, presso l'Impianto di potabilizzazione del Fortore, sito alla Località Finocchito del comune di Castelnuovo della Daunia (FG).
Impianto	Potabilizzatore del Fortore
U.T.	POTAP – Potabilizzatore Fortore
Descrizione del disservizio	Perdita di carbone attivo granulare dalla 1 ^a vasca del filtro a carbone n. 10 per distacco significativo tra l'accoppiamento della 3 ^a e la 4 ^a piastra filtrante e altri distacchi di minore entità su altre sezioni di accoppiamento delle piastre e tra le stesse e la parete verticale in c.a. della stessa vasca.
Motivi dell'emergenza	Necessità di ripristino delle principali rotture riscontrate per garantire la funzionalità del filtro a carbone e quindi la qualità e la quantità di acqua prodotta.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	03 maggio 2018 – conduzione/manutenzione
Primi interventi adottati	Individuazione degli interventi a farsi e di idonea ditta disponibile ad operare con immediatezza
Termini di consegna	2 gg.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Esecuzione dei seguenti interventi: - Asportazione degli strati corticali di conglomerato cementizio oggetto di rigonfiamento e distacco, compreso la pulizia delle superfici interessate al ripristino; - Risarcitura delle lesioni mediante utilizzo di sigillante speciale atossico e malta a rapida presa; - Fornitura in opera di lamiera in acciaio inox in fasce da cm. 15x368x0,3 (n. 3) con risvolti a parete di cm. 7, fissate sulle piastre in c.a. con Fischer in ottone da mm. 8 e bulloni in acciaio inox M8x40 su entrambi i lati ad un interasse di cm 20, compreso l'applicazione di uno strato di tenuta intermedio con guarnizione in polipropilene;

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Denominazione della Ditta affidataria	PFT di Palladino Fabrizio – San Giovanni rotondo (FG)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta avente idonee capacità tecniche ed operative nel settore, nonché immediatamente disponibile all'esecuzione dell'intervento
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.795,80 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La spesa è ritenuta congrua, con l'applicazione di uno sconto del 30%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n. 42 del 30/05/2018 della ditta PFT
Allegati	- Verbale di Somma Urgenza del 31/05/2018 - Preventivo n. 42 del 30/05/2018 de ditta PFT - Ordine alla ditta prot. n. 57025 del 31.05.2018


Intervento ascrivibile a:


Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Richiedente:

Manutenzione Potabilizzatori Area Nord

Geom. Mario Fortunato



IL RUP
Geom. R. Rymond


Si autorizza:

Il Direttore DIRAP

Ing. Gianluigi Fiori

