

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese
I - 24/10/2017 - 0123868



Alla DIRPR

Alla DIRRI-GESRI

Alla IAUAM

All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Ripristino urgente delle tenute di n. 3 paratoie della stazione filtri a carbone dell'impianto di Conza
Impianto	Potabilizzatore del Conza
U.T.	POTAP – Potabilizzatore Conza
Descrizione del disservizio	Mancata tenuta di n. 3 paratoie della stazione carboni attivi con conseguente riempimento dei filtri esclusi
Motivi dell'emergenza	Assicurare la regolare funzionalità della stazione, evitando il travaso dell'acqua nei filtri esclusi ed il disperdersi dell'acqua in trattamento
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	23.10.2017 – conduttori / manutenzione
Primi interventi adottati	Analisi dell'intervento da effettuarsi e ricerca di ditta immediatamente disponibile ad effettuare i lavori in data 25 cm in concomitanza del fermo impianto già programmato da DIRAP – Bari con nota n. 122375 del 20.10.17
Termini di consegna	10 ore
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Ripristino di n. 3 paratoie della stazione carboni attivi con: - Smantellamento e rimozione di n. 3 paratoie; - Regolarizzazione delle superfici di contatto ed interposizione di guaina elastomerica sui telai; - Sostituzione vecchie guarnizioni; - Riasssemblaggio delle paratoie e rimontaggio; - Verifica finale di funzionamento
Denominazione della Ditta affidataria	PFT di Palladino Fabrizio – San Giovanni Rotondo
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta avente idonee capacità tecniche ed operative nel settore, nonché immediatamente disponibile all'esecuzione dell'intervento
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.097,10 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La spesa è ritenuta congrua con l'applicazione di uno sconto del 30%.






acquedotto
pugliese
Forqua S.p.A. Comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento <small>(offerta/consuntivo della ditta)</small>	Preventivo n. 95 del 24.10.2017 della ditta PFT
Allegati	Preventivo n. 95 del 24.10.2017 della ditta PFT

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----------------	-------------------------------------	--------------	--------------------------	--------------------------

Richiedente:

Il Responsabile dell'impianto

ing. Vincenzo Santoro

Si autorizza:

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione

ing. Gianluigi Fiori

**P.F.T.**

TECNOLOGIE di Palladino Fabrizio
 C.da Piano, sn - 71013 San Giovanni Rotondo (FG)
 C.F. PLLFRZ73E23H926J - P.I. 02251230716

San Giovanni Rotondo, il 24/10/2017

Spett.le Acquedotto Pugliese S.p.A.
 Impianto di potabilizzazione Conza (AVELLINO)

Oggetto dei lavori e forniture:		PREV. 95_2017rev2: IMPIANTO POTABILIZZAZIONE CONZA Intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino della tenuta di n°3 paratoie "L" della stazione dei filtri a carbone (FS)											
N° progr.	Cat. Lavori	Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	FATTORI					PRODOTTI	PREZZO UNITARIO	IMPORTO LAVORI E FORNITURE	
					N.	Lun.	Larg.	H	Peso				
1			Intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino della tenuta di n°3 paratoie "L" della stazione dei filtri a carbone (FS)										
2		NP1	Intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino della tenuta di n°3 paratoie "L" della stazione dei filtri a carbone (FS): - smantellamento e rimozione n°3 paratoie; - regolarizzazione delle superfici di contatto ed interposizione di guaina elastomerica sui telai; - sostituzione vecchie guarnizioni con profilo a nota musicale; - riassetto delle paratoie e rimontaggio in opera; - verifica finale di funzionamento.	a cp	1,00					1,00	€ 5.853,00	€ 5.853,00	
3			SOMMAIO LAVORI E FORNITURE									€ 5.853,00	
4			TOTALE									€ 5.853,00	
5			QUADRO ECONOMICO LAVORI E FORNITURE:										
6			IMPORTO LAVORI E FORNITURE ASSOGGETTABILI A SCONTO									€ 5.853,00	
7			A DETRARRE SCONTO OFFERTO DALLA DITTA P.F.T. di Palladino Fabrizio DEL									30%	€ 1.755,90
8			RESTA IMPORTO SOGGETTO A SCONTO DEL									30%	€ 4.097,10
9			IMPORTO TOTALE LAVORI E FORNITURE									€ 4.097,10	

PREV. 95_2017rev2: IMPIANTO POTABILIZZAZIONE CONZA
Intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino della tenuta di n°3 paratoie "L" della
stazione dei filtri a carbone (FS)

Oggetto dei lavori e
forniture:

N.EPU	Descrizione della lavorazione prevista nell'Elenco Descrittivo delle Voci	u.m.				
NP 01	Intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino della tenuta di n°3 paratoie "L" della stazione dei filtri a carbone (FS): - smontamento e rimozione n°3 paratoie; - regolarizzazione delle superfici di contatto ed interposizione di guaina elastomerica sui telai; - sostituzione vecchie guarnizioni con profilo a nota musicale; - riassetto della paratoia e rimontaggio in opera, - verifica finale di funzionamento.	a corpo				
N	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Incidenza %
A	Manodopera					
Prov. OO PP 2014	n 04 operaio specializzato	ore	52,00	€ 29,30	€ 1.523,80	
Prov. OO PP 2014	n 04 operaio qualificato	ore	52,00	€ 27,08	€ 1.408,16	
	Totale manodopera				€ 2.931,76	
B	Materiali e/o lavori finiti					
Analisi mercato	Guarnizione profilo a nota musicale sp:100/10 DUREZZA SH 70+/5	mi	15,00	€ 15,00	€ 225,00	
Analisi mercato	Guaina elastomerica e malta cementizia a presa rapida	corpo	3,00	€ 490,00	€ 1.470,00	
	Somma Materiali e/o lavori finiti				€ 1.695,00	
C	Nolo mezzi d'opera					
	Somma nolo mezzi d'opera				€ -	
	Totale				€ 4.626,76	
2	SPESE GENERALI (% su 1)	%	15		€ 694,01	
3	Somma				€ 5.320,77	
4	UTILE D'IMPRESA (% su 3)	%	10		€ 532,08	
5	Somma				€ 5.852,85	
	PREZZO DI APPLICAZIONE				€ 5.853,00	
	DI CUI					
	COSTI DELLA MANODOPERA				€ 2.931,76	50,09%
	ONERI PER LA SICUREZZA				€ 204,86	3,50%
	IMPORTO LAVORI E FORNITURE SOGGETTE A SCONTO				€ 2.716,39	46,41%

SCHEDA SEGNALAZIONE AVARIA

Impianto di: CONZA

CONZA della Campania

Data avaria: 23/10/2017

Segnalazione anomalia:

Teleallarme / TLC

Visita Programmata

Altre fonti

Apparecchiatura:

FILTRI A CARBONE A-B-C-D-E-L

Marca _____ Tipo _____ Matricola _____

Descrizione avaria:

RILEVATA PERDITA DA PARATOIE CON CONSEGUENTE RIEMPIMENTO
DEI FILTRI ESCLUSI E QUINDI PERDITA D'ACQUA

L'operatore

Antonio Poles

SI RICHIEDE INTERVENTO DITTA ESTERNA
DA EFFETTUARSI CON IMPIANTO FERMO

RAPPORTINO DI INTERVENTO

Intervento effettuato da squadra di:

in linea

specialistica

ditta esterna

Data inizio intervento: _____

Analisi del guasto:

Dettagli dell'intervento:

Esito prove funzionali:

positivo

negativo

Data fine intervento e prove funzionali: _____

I tecnici intervenuti

Risulta necessaria l'attivazione di acquisto / investimento

si

no

Firma responsabile

SCHEDA ATTIVAZIONE ACQUISTO / INVESTIMENTO

Data _____

Conto Economico

Investimento

Codice RDA RDD RDE ODC : _____

Firma responsabile
