



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 10/12/2018 - 0124905



Prot.

DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

A.I.P.
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Manutenzione straordinaria del gasometro, della linea fanghi caldi, degli arrestatori di fiamma e della valvola di sicurezza a servizio del digestore A19/1 e del locale della centrale termica.
Impianto di depurazione	Bari Est
U.T.	STO BA/BAT – AGD Bari
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento del gasometro, della linea fanghi caldi, degli arrestatori di fiamma e della valvola di sicurezza a servizio del digestore e ammaloramento del locale della centrale termica.
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dall'Ing. Giovanni Discipio in data 07/03/2018
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Intervento eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<p>GASOMETRO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prove di tenuta della membrana contenimento biogas con: • Fornitura e montaggio di N.1 flangia ceca Dn 300 • Fornitura e montaggio di tronchetti inox da 1" e da ½" • Fornitura e montaggio di valvole inox da 1" e da ½" • Fornitura e montaggio di N.1 misuratore di pressione in materiale inox D100 0-60 mBar • Immissione di aria con idonea soffiante • Taratura della valvola di sicurezza ad una pressione di 200-250 mBar • Fornitura e montaggio di mt 70 cavo FG7OR 4X1,5 per consensi dal gasometro alla torcia <p>PREZZO A CORPO € 3.800,00 + IVA</p> <p>REALIZZAZIONE DI TUBAZIONE PER IL REFFREDDAMENTO DELLA TENUTA MECCANICA DELLE POMPE A SERVIZIO DEL RICIRCOLO FANGHI DEL DIGESTORE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fornitura e posa in opera di tubazione zincata da 1 ½", completa di raccorderia zincata e valvolame • Fornitura e montaggio di tubazione multistrato per raffreddamento tenuta meccanica delle pompe fanghi completa di raccorderia e valvolame <p>PREZZO A CORPO € 1.600,00 + IVA</p> <p>TUBAZIONE DI RICIRCOLO FANGHI DEL DIGESTORE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fornitura e montaggio di tubazione inox 304 da 2" completa di valvolame e raccorderia • Smontaggio tronchetti di aspirazione pompe ricircolo fanghi • Manutenzione straordinaria tubazioni inox della linea fanghi esistente <p>PREZZO A CORPO € 2.600,00 + IVA</p> <p>LINEA ANTINCENDIO</p> <p>Sostituzione di una cassetta antincendio UNI 70 per esterno, completa di</p>



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	<p>rubinetto in ottone da 2", lastra SAFE CRASH, e valvola idrante UNI 70 da 2" PREZZO A CORPO € 800,00 + IVA</p> <p>COPERTURE PEDONALI LOCALE CENTRALE TERMICA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Smontaggio delle coperture pedonali e montaggio delle nuove in materiale alluminio antiscivolo • Fornitura e montaggio dei telai di rinforzo in materiale inox • Pulizia con idro pulitrice del locale centrale termica • Ripristino delle ringhiere esterne con sostituzione di materiali corrosi e verniciatura. <p>PREZZO A CORPO € 3.450,00 + IVA</p> <p>LUBRIFICAZIONE AGITATORI DIGESTORI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manutenzione degli agitatori fanghi del nuovo digestore • Fornitura e posa di olio sintetico per n.2 riduttori • Fornitura e posa di olio sintetico per riduttore principale • Prove di funzionamento dei riduttori. <p>PREZZO A CORPO € 1.750,00 + IVA</p> <p>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ARRESTATORI DI FIAMMA E DELLA VALVOLA DI SICUREZZA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Smontaggio arrestatore di fiamma di fine linea e pulizia del pacco lamellare • Smontaggio valvola di sicurezza e pulizia dei piattelli di chiusura automatica • Montaggio della valvola di sicurezza e taratura • Sostituzione arrestatore di fiamma in linea maglia larga • Riparazione torcia con sostituzione Relè elettronico <p>PREZZO A CORPO € 3.328,00 + IVA</p> <p>COSTO TOTALE DEI LAVORI ESEGUITI €17.328,00 + IVA</p>
Denominazione della Ditta affidataria	Impiantistica Mangini
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata e immediatamente disponibile ed attrezzata per tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 17.328,00 +IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Perizia tecnica del 26/03/2018.
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti
-----------------	--	-------------------------------------	--------------

Il richiedente

Ing. Giovanni Discipio

Il Responsabile AED Bari

Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza il Manager STO Bari/BAT
Ing. Girolamo Vitucci