



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 26/06/2018 - 0066625



DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

A.I.P.
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Manutenzione straordinaria della condotta di by-pass.
Impianto di depurazione	Bari Est
U.T.	STO BA/BAT – AED Bari
Descrizione del disservizio	Collasso strutturale della condotta di by-pass in cls DN 1000.
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale e garantire la sicurezza a persone o cose.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato il Responsabile AGD Bari Ing. Giovanni Discipio in data 08/02/2018
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditte specializzata nel settore.
Termini di consegna	Intervento eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	1) LAVORI DI SCAVO PER INTERCETTAZIONE DELLA TUBAZIONE COLLASSATA E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI (EFFETTUATI DALL'IMPRESA G.SCAVI SRL). <ul style="list-style-type: none">• Demolizione del passetto in calcestruzzo della zona interessata dal cedimento;• Taglio e demolizione della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso;• Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici per l'intercettazione del tubo collassato;• Formazione di letto di posa eseguito con sabbia di frantoio per la posa in opera di nuovo tubo DN 600,• Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per ripristino massetti demoliti per sigillatura intorno agli innesti della nuova tubazione;• Fornitura e posa in opera di membrana liquida bituminosa per impermeabilizzazione tubazione;• Rinterro dello scavo con materiali precedentemente movimentati con conseguente compattazione meccanica;• Ripristino dello stato dei luoghi con formazione di strato di fondazione stradale effettuato con stabilizzato;• Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per ripristino sede stradale; COSTO TOTALE INTERVENTO € 37.509,12



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	2)FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO TUBO IN ACCIAIO DN 600 (EFFETTUATA DALL'IMPRESA FAVER SPA) <ul style="list-style-type: none">• Trasporto sull'impianto, fornitura e posa in opera (con l'ausilio di mezzo autogru portata 12t) di mt 15 di tubo in acciaio DN 600 istallato (comprensivo di saldature e noleggio di gruppo elettrogeno e motosaldatrice) inserito nella condotta collassata in cls DN 1000 per fungere da tubo camicia; COSTO TOTALE INTERVENTO (fornitura + intervento tecnico) € 6.914,93
Denominazione della Ditta affidataria	Intervento 1 Ditta G.Scavi Srl – Intervento 2 Ditta Faver Spa
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzate e immediatamente disponibile ed attrezzate per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 44.424,05 +IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Perizie tecnica del 28/05/2018.
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti
-----------------	--	--	-------------------------------------	--------------

Il Responsabile AGD Bari

Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci