

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 21/03/2018 - 0031235



Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Manutenzione Straordinaria riguardante la stazione di disidratazione fanghi.
Impianto di depurazione	ID Bitonoto
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT
Descrizione del disservizio	Insufficiente produzione di fango disidratato a causa di frequenti fuori servizi dell'apparecchiatura esistente.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare trattamento di disidratazione e smaltimento dei fanghi al fine di garantire il corretto andamento del processo biologico; rispettando i limiti allo scarico del refluo effluente e la tutela del corpo idrico ricettore. Il ricorso all'emergenza è dovuta all'assenza di contratto di riparazione, revisione e/o sostituzione di apparecchiature elettromeccaniche presso gli impianti di depurazione dell'AGD BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino dell'impianto in oggetto.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 23.01.2018 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata e prontamente disponibile ad intervenire per l'esecuzione delle necessarie lavorazioni.
Termini di consegna	Immediata – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Si sono rese necessarie le seguenti attività: • Fornitura e posa in opera di gruppo composto da doppio inverter per comando e controllo dei motori a servizio della centrifuga; • Smontaggio cablaggio interno relativo a tutte le modifiche effettuate e ricablaggio delle apparecchiature interne al quadro per il ripristino dei corretti collegamenti risultanti dallo schema costruttivo del quadro e verifica del corretto funzionamento;



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	Lavori di manutenzione effettuati sulla centrifuga per presenza di eccessive vibrazioni e rumorosità, con lo smontaggio, pulizia della centrifuga e sostituzione del cuscinetto dal banco scarico solido, liquido e coclea, con successivo ripristino e verifica funzionalità della stessa.
Denominazione della Ditta affidataria	Vitone Eco S.r.l. – Via P. Centola, n.3 – 70032 Bitonto (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata prontamente disponibile ed attrezzata per in riferimento alla tipologia d'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo totale dei lavori pari a 6.150,00 € (Seimilacentocinquanta/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato, con uno sconto riservato a questa società.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Vitone Eco S.r.l. - Consuntivo n. 007/2018 del 06.03.2018
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

**Il Responsabile
Area Gestione Depurazione BAT
Ing. Aldo Impagnatiello**

**Si autorizza:
Il Dirigente
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci**