



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

*Approvvigionamento Idrico
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti
Gestione Impianti*

Alla D I R P R

Alla D I R A C

e p.c.

All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	"Lavori in somma urgenza" – Intervento di manutenzione straordinaria presso il pozzo denominato "Surbo 2" mediante il ripristino del funzionamento della cabina elettrica di trasformazione MT/bt installata nel comune di Surbo (LE)
Impianto	Pozzo "Surbo 2" in agro del Comune di Lecce (LE).
U.O.	DIRAP – IMPVE
Descrizione del disservizio	Ripristino urgente del pozzo denominato "Surbo 2" mediante riattivazione della cabina elettrica di trasformazione MT/bt guasta al fine di sostenere, con il suo contributo idrico, alla portata in arrivo dal Pertusillo.
Motivi dell'emergenza	Evitare la riduzione dell'apporto idrico all'intero del sistema di Acquedotto Pugliese S.p.A. e evitare criticità nella distribuzione idrica dell'area del leccese.
Data di comunicazione del disservizio	28 gennaio 2020
Primi interventi adottati	Ripristino cabina elettrica di trasformazione MT/bt.
Termini di consegna	Consegna lavori 29 gennaio 2020 Ultimazione Lavori entro il 24 febbraio 2020
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento ha richiesto l'esecuzione dei seguenti lavori e forniture in opera: - Rimozione dei cavi di alimentazione in MT con fornitura di nuovi cavi del tipo RG7H1R di sezione 95 mmq; - Ritiro dal deposito di Acquedotto Pugliese S.p.A. di Modugno (BA), trasporto ed installazione unità di risalita cavi e scomparto unificato di media tensione per unità di protezione, arrivo e partenza linea con interruttore in SF6 completo di relè elettronico di protezione autoalimentato; - Intervento di riattivazione pulsante di sgancio esterno alla cabina elettrica; - Ritiro dal deposito di Acquedotto pugliese S.p.A. in Modugno (BA) trasporto e installazione di trasformatore in resina della potenza di 250 kVA compreso il dispositivo di protezione dal sovraccarico; - Rimozione di cavi di bassa tensione e successiva fornitura in opera di cavi del tipo FG16R16 di sezione adeguata all'interruttore esistente;

Acquedotto Pugliese S.p.A. con unico azionista Regione Puglia

Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Cap. soc. € 41.385.573,60

C.F. e P.I. 00347000721 REA C C I A A di Bari n. 414092

acquedotto.pugliese@pec.aqp.it - www.aqp.it

AQP
Acquedotto Pugliese



N° 180413 N° IT/4226/UK N° IT274902/UK



	- Adeguamento del quadro elettrico generale esistente per l'alimentazione gruppo di continuità, quadro comando estrattore, centralina di protezione trasformatore, impianto elettrico della cabina di trasformazione; - Collegamenti di tutte le masse estranee alla rete di terra esistente; - Realizzazione di impianto elettrico luci e f.m. a servizio della cabina elettrica - Fornitura e installazione n.2 kit terminali connettabili 24KV/630A/95-240; - Fornitura e installazione Box Trafo Taglia 2; - Smontaggio, carico, trasporto e smaltimento; - Prove di funzionamento.
Denominazione della Ditta affidataria	DACQRICA s.r.l.s., Contrada tre masserrie, 232/m - Cutrofiano (LE)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Impresa fiduciaria disponibile all'intervento immediato
Costo dei lavori e/o servizi richiesti	€12.446,36 oltre IVA come per legge
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	I prezzi risultano congrui ed in linea con i prezzi dei contratti di manutenzione degli impianti elettrici ed elettromeccanici vigenti in Acquedotto Pugliese S.p.A.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento Offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo del 28/01/2020
Allegati	• Verbale di accertamento Somma Urgenza. • Relazione Tecnica. • Preventivo del 28/01/2020.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

(Ing. Antonio D'Amato)

Il Responsabile dell'Area

(Ing. Luciano Venditti)

Si autorizza: Il Direttore DIRAP

(Ing. Gianluigi Fiori)