



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
I - 07/11/2016 - 0116104



Prot.

A  
DIRPR  
SEDE  
IAUAM  
SEDE  
GEIRI  
SEDE

<b>Oggetto</b>	Servizi di manutenzione specialistica eseguiti a Ottobre 2016.
<b>Impianto di depurazione</b>	Turi, Monopoli, Locorotondo, Putignano, Conversano e Castellana Grotte
<b>U.T.</b>	MAT BA/BAT – AGD Bari
<b>Descrizione del disservizio</b>	Messa a norma degli impianti di messa a terra come da DPR 462/01
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate. 30-09-2016
<b>Primi interventi adottati</b>	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
<b>Termini di consegna</b>	Intervento eseguito.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	<p><u>Turi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• controllo collegamenti di terra linea luci e prese palazzina con relativo collegamento al nodo principale di terra nella sala quadri</li> <li>• verifica e collegamento di circuito di terra del gruppo elettrogeno al nodo di terra principale</li> </ul> <p><u>Monopoli:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verifica del cavo di terra palazzina spogliatoio</li> <li>• fornitura e posa in opera a regola d'arte di circa 12 mt di cavo unipolare</li> </ul> <p><u>Locorotondo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verifica del cavo di alimentazione della soffiante BL02A, rifacimento del collegamento di terra</li> <li>• controllo collegamenti di terra palo di illuminazione esterna lato sinistro</li> </ul>



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	<p><u>Putignano:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• verifica linee di alimentazione e fornitura e posa in opera di n. 3 interruttori magnetotermici differenziali a servizio delle linee di illuminazione soffianti, prese soffianti ed illuminazione disidratazione</li></ul> <p><u>Conversano:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• controllo collegamenti di terra linea prese trifase laboratorio ed uffici</li><li>• fornitura e posa in opera di interruttore automatico a protezione della linea del quadro elettrico del gruppo elettrogeno</li><li>• fornitura e posa in opera a regola d'arte di circa 12 mt di cavo unipolare, relativo alla terra laboratorio</li><li>• fornitura e posa in opera a regola d'arte di circa 10 mt di cavo unipolare, relativo alla terra uffici</li></ul> <p><u>Castellana Grotte:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• fornitura e posa in opera di interruttore automatico a sostituzione dello stesso in avaria</li><li>• fornitura e posa in opera a regola d'arte di circa 24 mt (conduttore di fase Gruppo 1) di cavo unipolare, a protezione del generatore</li><li>• fornitura e posa in opera a regola d'arte di circa 8 mt (conduttore neutro Gruppo 1) di cavo unipolare, a protezione del generatore</li><li>• fornitura e posa in opera a regola d'arte di circa 24 mt (conduttore di fase Gruppo 2) di cavo unipolare, a protezione del generatore</li><li>• fornitura e posa in opera a regola d'arte di circa 8 mt (conduttore neutro Gruppo 2) di cavo unipolare, a protezione del generatore</li><li>• fornitura e posa in opera di struttura in acciaio zincato per supporto quadri elettrici</li><li>• fornitura e posa in opera di n. 2 quadri elettrici a servizio dei 2 gruppi elettrogeni</li></ul>
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Dachille Automazione Industriale di Dachille Luca
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Azienda pronta ad intervenire
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 7.084,20 (Euro Settemilaottantaquattro/20) + IVA € 2544,70 *
<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo del 12/10/2016 n. 487/16
<b>Allegati</b>	Documento sopra indicato.

\* PER L'IMPORTO DI € 4.539,50 È DA AVVIARSI APPOSITA PROCEDURA DI INVESTIMENTO.



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	x	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

**Il Richiedente**

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**

**Per. Ind. Vito Labate**

**Il Responsabile AGD**

**Ing. Giovanni Discipio**

**Si autorizza: Il Responsabile di commessa**

**Ing. Girolamo Vitucci**