



acquedotto
pugliese
Cacqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 11/10/2018 - 0102465



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	Manutenzione straordinaria della tubazione di pompaggio fanghi primari all'ispessitore statico.
Impianto di depurazione	Barletta
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Rottura di vecchia tubazione interrata in ferro ormai obsoleta adibita al sollevamento dei fanghi primari all'ispessitore. Impossibilità quindi di addensare i fanghi provenienti dalla sedimentazione primaria e di ridurre i volumi degli stessi a favore dei trattamenti successivi.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la produzione di fanghi nelle quantità ottimali per il corretto andamento del processo depurativo al fine di garantire il rispetto dei limiti allo scarico dell'effluente e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento. L'emergenza è dovuta all'assenza di contratti di manutenzione di carpenterie metalliche presso gli impianti della STO BA/BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta stazione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 03/01/18 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata – intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Lavori di manutenzione straordinaria della tubazione di pompaggio dei fanghi primari all'ispessitore consistenti in: <ul style="list-style-type: none">➤ Rimozione di vecchia tubazione interrata in ferro mediante scavo a mano e con ausilio di mezzi meccanici;➤ Fornitura e posa in opera di Mt. 36,00 di nuova tubazione in PE DN 110 PN 16 completa di raccorderia varia;➤ Rinterro con sabbia e stabilizzato;➤ Ripristino della sede stradale mediante realizzazione di cassonetto, fornitura e posa in opera di binder.

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Denominazione della Ditta affidataria	Costruzioni Mazzeo S.r.l.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta prontamente disponibile ad intervenire
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 7.000,00 (settemila/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione al tipo di intervento richiesto ed ai tempi di esecuzione.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	<ul style="list-style-type: none"> • Consuntivo del 12/01/18 della ditta Costruzioni Mazzeo S.r.l.
Allegati	Documento sopra indicato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	x	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ing. Vito Lamuraglia



Il Responsabile AGD BAT

Ing. Aldo Impagnatiello



Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

