

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 03/08/2017 - 0090703



Prot.

A
DIRPR
SEDE
IAUAM
SEDE
TECRI
SEDE

Oggetto	Servizi di manutenzione specialistica informatica eseguito ad Aprile, Maggio e Giugno 2017
Impianto di depurazione	Noci, Locorotondo, Sammichele di Bari e Turi
Area	STO BA/BAT – AGD Bari
Descrizione del disservizio	Malf funzionamento dei sistemi di automazione e supervisione impianti.
Motivi dell'emergenza	Garantire il corretto funzionamento degli impianti di depurazione, al fine di mantenere lo standard di qualità dell'effluente.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate.
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Già eseguita.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<u>Impianto di Noci:</u> • Verifica logiche di gestione pompe P06, rilancio lago Milecchia • Modifiche logiche e settaggi parametri soffianti ossidazione • Modifiche al sistema SCADA, pagine pompe P06 e soffianti ossidazione • Verifica funzionamento misuratore portata rilancio Lago Milecchia • Modifiche al sistema SCADA, pagine gestione TRENDS, range e soglie • Manutenzione al PC di supervisione • Manutenzione macchina virtuale impianto <u>Impianto di Locorotondo:</u> • Modifiche SCADA pagine range e soglie • Assistenza riavvio impianto, causa fermo per mancanza tensione di rete • Modifica logiche di riavvio impianto a seguito di mancanza tensione di rete • Verifiche funzionamento logiche riavvio impianto e modifiche SCADA

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	- Manutenzione al PC di supervisione e manutenzione macchina virtuale impianto <u>Impianto di Sammichele di Bari:</u> - Manutenzione al PC di supervisione e manutenzione macchina virtuale impianto - Verifica funzionamento misuratori ossigeno disciolto ossidazione - Supporto messa a punto regolazione soffianti ossidazione - Verifiche funzionamento regolazione soffiante ossidazione <u>Impianto di Turi:</u> - Modifiche alle pagine grafiche del pannello operatore HMI - Modifiche alle logiche di gestione delle soffianti stabilizzazione - Supporto messa a punto parametri regolazione aerazione ossidazione - Supporto messa a punto parametri di lavoro addensatore dinamico
Denominazione della Ditta affidataria	STUDIO DI INGEGNERIA Ing. Pasquale Miccolis
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore, peraltro già contrattualizzata in passato con codesta direzione, disponibile ad intervenire immediatamente.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 5.376,72 (Euro Cinquemiletrecentosettantasei/72)
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n.02/17 del 20/07/2017 della ditta STUDIO DI INGEGNERIA Ing. Pasquale Miccolis
Allegati	Documento sopra indicato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	x	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Vito Labate



Il Responsabile AGD Bari

Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

