

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
U - 23/02/2017 - 0022615



A  
Procurement (DIRPR)  
SEDE  
Internal Audit (IAUAM)  
SEDE  
Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

<b>Oggetto</b>	Stazione di trattamento di ricircolo fanghi sedimentatore secondario n. 3.
<b>Impianto</b>	Impianto depurativo di Trani.
<b>U.T.</b>	STO BA/BAT – AGD BAT.
<b>Descrizione del disservizio</b>	Anomalo funzionamento del sistema di aspirazione fanghi di ricircolo.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Assicurare il regolare andamento del processo biologico al fine di garantire il rispetto dei limiti tabellari e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di manutenzione di opere e carpenterie metalliche presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta stazione.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 26/01/2017 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
<b>Primi interventi adottati</b>	Vuotatura del bacino di sedimentazione secondaria per accertare le cause del malfunzionamento del ricircolo fanghi.
<b>Termini di consegna</b>	Immediata - Intervento già eseguito.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	<p>Impiego di manodopera specializzata, mezzi e attrezzatura specifica per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Smontaggio gruppo tubiero di aspirazione fango composto da n. 12 calate di tubo in acciaio inox da 3";</li> <li>▪ Sostituzione di flange piene in acciaio inox AISI 304 PN 16 da 3" complete di bulloni, dadi e guarnizioni, mediante taglio delle tubazioni, smontaggio delle vecchie flange e saldatura delle nuove;</li> <li>▪ Rimontaggio del tutto e prove di funzionamento.</li> </ul>
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Officina Meccanica BATTISTA – Via Barletta, 68 – 76125 Trani (BT)



acquedotto  
pugliese  
L'acqua, bene comune

## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.126,42 (quattromilacentoventisei/42) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 4.343,60 – sconto 5%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Scheda tecnica di lavoro N. 10 del 30/01/2017.
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente  
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione  
Vito Lamuraglia

Il Responsabile AGD  
Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza: Il Dirigente SPO  
Ing. Girolamo Vitricci