

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 06/06/2017 - 0063991

Prot.



A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Stazione di disidratazione meccanica dei fanghi.
Impianto	Impianto depurativo di Ruvo – Terlizzi
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Avaria della filtro-prensa adibita alla disidratazione meccanica dei fanghi.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la produzione di fanghi disidratati nelle quantità ottimali per il corretto andamento del processo depurativo al fine di garantire il rispetto dei limiti allo scarico del refluo effluente e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento. Inoltre, si è ricorsi all'emergenza in quanto l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta stazione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 03/02/2017 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Accertamento cause dell'avaria, verifica usura componenti ed eventuali lavori di rifunionalizzazione.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Intervento di rifunionalizzazione del filtro a piastre marca "Rittershaus" mediante: <ul style="list-style-type: none"> • Controllo della funzionalità della pompa a pistoni per alimentazione fango alla filtropressa; • Sostituzione membrane e guarnizioni di tenuta; • Smontaggio delle tele di filtrazione rotte e montaggio delle nuove fornite dalla committente; • Ripristino della funzionalità della linea aria a servizio della filtropressa con sostituzione di valvole e tratti di tubazione corrosi; • Ripristino funzionalità della pompa acqua per lavaggio tele con



acquedotto
pugliese
l'acqua bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	sostituzione di tubazione in acciaio inox AISI 304; <ul style="list-style-type: none"> • Sostituzione dei sensori di prossimità per la gestione del lavaggio tele con aria e acqua; • Prova di funzionamento dell' automatismo di filtrazione e lavaggio tele.
Denominazione della Ditta affidataria	Impiantistica MANGINI – Via F. Tateo, 27 – 70017 Putignano (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 7.225,00 (settemiladuecentoventicinque/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 8.500,00 - sconto 15%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta/consuntivo n. 24/037 del 28/03/2017.
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

**Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Vito Lamuraglia**

**Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola**

**Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci**