



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 15/03/2018 - 0029045



DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

A.I.P.
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Manutenzione straordinaria del decantatore primario A4/1.
Impianto di depurazione	Bari Est
U.T.	STO BA/BAT – AGD Bari
Descrizione del disservizio	Avaria della centralina oleodinamica, del carro ponte e del quadro elettrico a dedicato.
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dall'RCM Giovanni Maraglino in data 05/10/2017
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Intervento eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<ol style="list-style-type: none">1. Centralina Oleodinamica<ul style="list-style-type: none">• Disinfezione centralina oleodinamica;• Smontaggio;• Pulizia del serbatoio;• Rimontaggio e prove di funzionamento a banco compreso ricambi necessari.2. Revisione pistoni idraulici<ul style="list-style-type: none">• Disinfezione;• Smontaggio dei pistoni idraulici;• Sostituzione del kit di guarnizioni e dei tubi di adduzione olio;• Rimontaggio e collaudo presso la nostra officina.3. Carro ponte<ul style="list-style-type: none">• Ripristino lame raschianti con sostituzione dei gonnellini in gomma• Revisione ruote di scorrimento con smontaggio, sostituzione spinotti e relativi cuscinetti;• Sostituzione dei tratti di catena in acciaio Inox che sorreggono le lame raschianti;• Ripristino e sostituzione di tutta la bulloneria in acciaio Inox;• Sostituzione di n. 4 ruote di contenimento;• Revisione di n. 2 motoriduttori;• Verifica e ripristino impianto elettrico.4. Quadro elettrico carro ponte<ul style="list-style-type: none">• Fornitura e posa di PLC di comando e controllo del carro ponte, già



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	programmato e completo delle espansioni necessarie per il corretto funzionamento dell'impianto; • Sostituzione di elettrovalvole di scambio; • Manodopera per la realizzazione delle opere sopra descritte, comprensiva dello smontaggio dell'esistente PLC, installazione ed eventuale modifica del cablaggio del quadro elettrico, taratura dell'impianto e prove di corretto funzionamento.
Denominazione della Ditta affidataria	Impiantistica Sanvito Srl
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata e immediatamente disponibile ed attrezzata per tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 20.516,00 +IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Perizia tecnica del 25/01/2018.
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti
-----------------	--	-------------------------------------	---------------------

Il richiedente

P.I. Giovanni Maraglino

Il Responsabile AGD Bari

Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci