

INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot. Acquedotto Pugliese  
U - 12/03/2020 - 0019531



Alla Direzione TECRI  
BARI

Alla Direzione INTAM  
BARI

Alla Direzione DIRPR  
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese  
via Falcone e Borsellino, 2  
BARI

<b>Oggetto</b>	2020225 ISI Manfredonia x Serb. Coppa Pilla – Manfredonia (FG) : Lavori di adattamento basamento pompe e costruzione piastre di fondo con asola di regolazione per consentire alternanza del montaggio/istallazione pompe Worthington /vecchia/nuova tipologia) disponibile.
<b>STO</b>	S.T.O. - Area Esercizio Territoriale – Foggia/Calitri
<b>Il Tecnico AQP verificatore</b>	Il Coordinatore del servizio Elettromeccanico
<b>Descrizione del disservizio</b>	In data 16 Novembre 2019 il personale della sq. Specialistica mi informavano che presso l'ISI in parola nel corso delle attività manutentive si riscontrava la necessità di adattare il basamento della linea idraulica 1 per il serbatoio di Coppa Pilla per consentire il montaggio della nuova pompa Worthington da 200 lt/s. in alternanza alla vecchia pompa da 170 lt/s.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Modificare il basamento pompa tramite la costruzione ex-novo di piastre e supporti, premesso che le pompe in alternanza disponibili (170 e 200 lt/s.) assicurano i volumi idrici al serbatoio di Coppa Pilla tramite le pompe che a sua volta alimenta il serbatoio di Mattinata e piana di Mattinata per Vieste.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Comunicazioni via breve del 25 Febbraio 2020 del personale sq. Specialistica della S.T.O. – AV/FG.
<b>Termini di consegna</b>	Immediata
<b>Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità</b>	Lavori di adattamento basamento pompe Worthington- costruzione ex-novo piastre di fondo con asola di regolazione dim. 450 x 250 sp. 60 mm ed asola Ø40 x L = 250mm.- corredata di dadi, bulloneria e prigionieri inox e verniciatura finale.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	RENZULLO IMPIANTI INDUSTRIALI SRL via Trinitapoli, 3/b – FOGGIA
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta accreditata, dopo appropriata indagine di mercato visto che l'atipica lavorazione di adattamento e costruzione dei materiali.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	Euro 2.935,00 + I.V.A.



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune


## INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Congruo sconto 18%
Allegati	Offerta Economica n. 018/20 del 25.02.2020 Ditta RENZULLO IMPIANTI INDUSTRIALI SRL – via Trinitapoli, 3/b – FOGGIA


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X
-----------------	--	--	--------------	---

Il Richiedente



Il Responsabile dell'Area



8 0 12 10 E

Si valida: Il Dirigente

