



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 15/03/2018 - 0029065



DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

A.I.P.
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Manutenzione straordinaria al pozzetto troppo pieno e alla stazione di estrazione fanghi primari a servizio dei sedimentatori A/4 1-2.
Impianto di depurazione	Bari Est
U.T.	STO BA/BAT – AGD Bari
Descrizione del disservizio	Ammaloramento delle paratoie e delle aste di manovra ubicate nel pozzetto troppo pieno e rottura delle saracinesche a servizio delle pompe di estrazione fanghi primari.
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dall' RCM Giovanni Maraglino in data 08/02/2018
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Intervento eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<p>POZZETTO TROPPO PIENO SEDIMENTATORI A/4 1-2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sigillatura dei telai delle paratoie esistenti; • Sostituzione di n. 1 scudo per paratoia ricavato da lamiera in acciaio Inox Aisi 304 (600x1100 mm) completo di asta di manovra TPN 30x6 mm e comando diretto bullonato al telaio esistente; • Posizionamento pompa per riduzione del livello vasca di sedimentazione; • Posizionamento di n. 1 lamiera in ferro provvisoria (1500x1250 mm sp. 8 mm) all'interno del canale di troppo pieno; • Realizzazione di n. 2 muri per chiusura canale di troppo pieno in blocchetti in CLS con sigillatura mediante malte cementizie; • Sostituzione di n. 1 asta di manovra TPN 30x6 in acciaio Inox Aisi 304 per paratoia esistente; <p>STAZIONE DI ESTRAZIONE FANGHI PRIMARI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Smontaggio del collettore e delle saracinesche a servizio delle pompe di estrazione fanghi primari; • Pulizia collettore; • Rimontaggio del collettore esistente; • Fornitura e posa in opera di n. 3 saracinesche in ghisa a C.P. Dn 150 Pn 10 complete di pezzi speciali; • Fornitura e posa in opera di n. 1 grigliato completo di telaio in acciaio zincato a caldo completo di ruote.
Denominazione della Ditta affidataria	TEK.Metal Srl



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata e immediatamente disponibile ed attrezzata per tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 8.560,00 +IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Perizia tecnica del 06/03/2018.
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti
-----------------	--------------------------	-------------------------------------	---------------------

Il richiedente

P.I. Giovanni Maraglino

Il Responsabile AGD Bari

Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci